

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010006 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 26 日（令和 5 年 2 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo. 4 細目スクリーン自動除塵機改築機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	間欠式自動除塵機 2400mmW×5500mmH 1式（間欠式自動除塵機 2400mmW×5500mmH 1式）
⑪工期（自）	令和 4 年 5 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額	53,240,000 円（税込み）
⑭変更理由	維持管理者との流入制限時期の調整に不測の日数を要したことによる工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日 (令和 5 年 2 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理施設付帯設備改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	スラブ工 1式 合成木材蓋 5箇所 足掛金物 1式 (スラブ工 1式 合成木材蓋 5箇所 足掛金物 1式)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 250, 000 円 (8, 875, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	現場状況を鑑みて仮設足場の設置範囲増工による増額

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 5 年 2 月 22 日)
⑤契約業者名	高田組・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ300 築造延長 66.6m 布設延長 64.6m PRPΦ400 築造延長 104.0m 布設延長 100.9m PRP450 築造延長 46.7m 布設延長 45.4m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造延長 46.0m 布設延長 45.2m 管きよ更生工 Φ300 路線延長 63.0m 更生延長 61.2m Φ350 路線延長 73.2m 更生延長 70.9m (開削工 PRPΦ300 築造延長 66.6m 布設延長 64.6m PRPΦ400 築造延長 104.0m 布設延長 100.9m PRP450 築造延長 46.7m 布設延長 45.4m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造延長 46.0m 布設延長 45.2m 管きよ更生工 Φ300 路線延長 63.0m 更生延長 61.2m Φ350 路線延長 73.2m 更生延長 70.9m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 24 日 (令和 5 年 9 月 29 日)
⑬契約金額	105,761,700 円 (税込み)

⑭変更理由

支障となる埋設物の移設に不測の日数を要したことによる
工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 9 日（令和 5 年 2 月 22 日）
⑤契約業者名	石垣メンテナンス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo.3 汚泥加圧脱水機洗浄装置設置工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚泥加圧脱水機洗浄装置設置 1式（汚泥加圧脱水機洗浄装置設置 1式）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 10 月 27 日）
⑬契約金額	37,950,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 8 日 (令和 5 年 2 月 16 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊島町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 豊島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ200 施工延長 368.3m 更生延長 359.3m Φ250 施工延長 385.4m 更生延長 376.4m 開削工 PRPΦ200 築造延長 230.4m 布設延長 224.0m PRPΦ250 築造延長 42.2m 布設延長 41.3m 1号人孔 1箇所 (管更生工 Φ200 施工延長 368.3m 更生延長 359.3m Φ250 施工延長 385.4m 更生延長 376.4m 開削工 PRPΦ200 築造延長 230.4m 布設延長 224.0m PRPΦ250 築造延長 42.2m 布設延長 41.3m 1号人孔 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 10 日 (令和 5 年 7 月 31 日)
⑬契約金額	89,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	支障となる消雪装置の撤去、復旧について地元関係者との協議に不測の日数を要したことによる工期延長

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日 (令和 5 年 2 月 28 日)
⑤契約業者名	高尾建設・神高 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区花崎地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 花崎外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管渠更生工 Φ500mm 施工延長L=139.9m 更生延長L=138.1m Φ450mm 施工延長L=149.8m 更生延長L=147.1m Φ400mm 施工延長L=230.9m 更生延長L=226.4m Φ300mm 施工延長L=174.7m 更生延長L=170.2m Φ250mm 施工延長L=224.9m 更生延長L=220.5m Φ200mm 施工延長L=51.7m 更生延長L=51.0m 取付管 N=33箇所 (管渠更生工 Φ500mm 施工延長L=139.9m 更生延長L=138.1m Φ450mm 施工延長L=149.8m 更生延長L=147.1m Φ400mm 施工延長L=230.9m 更生延長L=226.4m Φ300mm 施工延長L=174.7m 更生延長L=170.2m Φ250mm 施工延長L=224.9m 更生延長L=220.5m Φ200mm 施工延長L=51.7m 更生延長L=51.0m 取付管 N=33箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 15 日 (令和 5 年 6 月 23 日)

⑬契約金額	136,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	道路管理者との占有協議により、冬季の工事一時中止を行ったことに伴う工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 18 日（令和 5 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	柿本商会・ユウディケー・アルタ・富山電設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 1）機械設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式（最初沈殿池設備 1 式 最終沈殿池設備 1 式 ゲート設備 1 式 脱水機棟脱臭装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 19 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	252, 104, 600 円（260, 741, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	工事に伴う搬入仮設計画の見直しや臭気対策増工による増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 10 日（令和 5 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター汚水ポンプ施設電力量計整備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	電力量計 2 台（電力量計 2 台）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	3,190,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 9 日
⑤契約業者名	東武建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町一丁目 2 番 8 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	建具改修 1式 内装改修 1式 塗装改修 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額	44,962,500 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 25 日 (令和 5 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道稗田汚水中継ポンプ所外改築工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ65×0.159m ³ /min×6.7m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 2面 通報装置 2式 (汚水水中ポンプ Φ65×0.159m ³ /min×6.7m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 2面 通報装置 2式)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 10 日 (令和 5 年 12 月 15 日)
⑬契約金額	19,074,000 円 (税込み)
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 28 日 (令和 5 年 2 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社安井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松野 3 0 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造 (第 3 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	U型カルバート(4, 000×2, 500) L=30. 0m (U型カルバート(4, 000×2, 500) L=30. 0m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	48, 950, 000 円 (51, 272, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	既設水路の取壊しに伴う産業廃棄物の数量に、設計と実績に差異が生じたことによる増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 28 日（令和 5 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	NES 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 1 0 3 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道雨水幹線水路監視装置遠方監視設備機能拡充工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	監視設備 19 台（監視設備 19 台）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	4,242,700 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 11 日（令和 5 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備 電動化工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	排水樋管設備電動化 1 式（排水樋管設備電動化 1 式）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 31 日（令和 5 年 12 月 8 日）
⑬契約金額	15,620,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 1 日（令和 5 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区奥田双葉町地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	マンホールトイレ施設 1式（マンホールトイレ施設 1式）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 5 月 15 日）
⑬契約金額	18,898,000 円（税込み）
⑭変更理由	学校行事との調整により計画工程の見直しを行ったことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区西山王町地区浸水対策 下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西山王町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPΦ300 築造延長 25.2m 布設延長 24.3m PRPΦ350 築造延長 27.0m 布設延長 25.9m PRP450 築造延長 72.3m 布設延長 70.1m HPΦ600 築造延長 69.3m 布設延長 66.6m 取付管 N=19箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 31 日
⑬契約金額	54,230,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010060 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化(その1)工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 11人孔 目地ずれ抑制工 6人孔
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 9 日
⑫工期(至)	令和 5 年 7 月 28 日
⑬契約金額	17,468,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010061 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化(その2)工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10人孔 目地ずれ抑制工 7人孔
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 9 日
⑫工期(至)	令和 5 年 7 月 28 日
⑬契約金額	16,137,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010062 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化(その3)工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10人孔 目地ずれ抑制工 4人孔
⑪工期(自)	令和 5 年 3 月 2 日
⑫工期(至)	令和 5 年 7 月 28 日
⑬契約金額	16,170,000 円(税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 3 日 (令和 5 年 2 月 1 日)
⑤契約業者名	有限会社牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長L=21.5m 布設延長20.6m PRPΦ150mm 築造延長L=212.0m 布設延長207.5m 1号人孔 N=2箇所 楕円人孔 N=3箇所 小口径人孔 N=2箇所 公共柵 N=3箇所 (PRPΦ200mm 築造延長L=21.5m 布設延長20.6m PRPΦ150mm 築造延長L=226.7m 布設延長221.9m 1号人孔 N=4箇所 楕円人孔 N=2箇所 小口径人孔 N=1箇所 公共柵 N=3箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,476,000 円 (33,459,800 円) (税込み)
⑭変更理由	下水道布設後の舗装本復旧の追加による増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 16 日（令和 5 年 2 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道八尾地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事
⑧工事場所	富山市 八尾町鏡町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	監視制御設備 1 式（監視制御設備 1 式）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 24 日（令和 5 年 5 月 26 日）
⑬契約金額	18,700,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認による工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020307 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日（令和 5 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道高木第 2 処理分区高木地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 高木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長L=348.5m 布設延長L=342.7m 推進工法 VUΦ200mm 築造延長L=13.3m 布設延長L=12.8m 推進延長L=12.3m 1号人孔 5箇所 楕円人孔 2箇所 公共柵 12箇所 （開削工法 PRPΦ200mm 築造延長L=347.7m 布設延長L=341.9m 推進工法 VUΦ200mm 築造延長L=13.3m 布設延長L=12.8m 推進延長L=12.3m 1号人孔 5箇所 楕円人孔 2箇所 公共柵 12箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	51,920,000 円（59,841,100 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削に伴う残土を当初建設発生土として処分を予定していたが、現地調査により泥土と判定されたため処分費の単価変更による増額

契約の内容

①契約番号	第 3020308 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 2 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道金山新第 2 汚水中継ポンプ所 改築工事
⑧工事場所	富山市 金山新中 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ 65Φ×0.204m ³ /min×4.0m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額	14,355,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030738 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 2 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区月岡町六丁目地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PEΦ100mm 築造延長L=97.9m 布設延長L=97.2m PRPΦ150 築造延長L=7.0m 布設延長L=5.8m 1号人孔 2箇所 3号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 6 月 30 日
⑬契約金額	17,787,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030741 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 2 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道上栄第 2 汚水中継ポンプ所築造工
⑧工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ 80Φ×0.527m ³ /min×5.5m×1.5kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 1面 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額	19,525,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040710 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 27 日 (令和 5 年 2 月 8 日)
⑤契約業者名	砂原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 1 6 4 番地 1 2
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道高木第 2 処理分 区高木地区管渠築造 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 高木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ150mm 築造延長L=245.4m 布設 延長L=240.0m 1号人孔 6箇所 公共柵 5箇所 (開 削工法 PRPΦ150mm 築造延長L=180.3m 布設延 長L=175.8m 推進工法 VUΦ150mm 築造延長L =16.1m 布設延長 15.2m 推進延長 L=14.0m 1号人孔 6箇所 公共柵 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	33,638,000 円 (33,752,400 円) (税込み)
⑭変更理由	公共柵設置位置の変更に伴い施工延長が減となったこと による減額 交通影響に配慮し開削工法から推進工法に 変更したことによる増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 8 日（令和 5 年 2 月 22 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替（その 9）工事
⑧工事場所	富山市 豊城町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 102.9m 布設延長 101.1m 小口径泥土圧式推進工 HP250 築造延長 162.7m 布設延長 159.3m 推進延長 156.4m 1号人孔 2 箇所 小型人孔 5箇所 公共柵 8箇所（PRPΦ200 築造延長 102.9m 布設延長 101.1m 小口径泥土 圧式推進工 HP250 築造延長 162.7m 布設延長 1 59.3m 推進延長 156.4m 1号人孔 2箇所 小型人 孔 5箇所 公共柵 8箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 15 日（令和 5 年 5 月 31 日）
⑬契約金額	90,640,000 円（税込み）
⑭変更理由	他工事との施工ヤードの調整に伴い、着手までに不測の日 数を要したことによる工期延長

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 22 日 (令和 5 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	佐藤鉄工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	中新川郡立山町銚木 2 2 0 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具設置 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	支持金具塗装工 45組 運搬・架設工 1式 (工期延長のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日 (令和 5 年 3 月 17 日)
⑬契約金額	6,985,000 円 (税込み)
⑭変更理由	本工事と関連する富山県発注工事において、架設作業前に追加工事を行う必要が生じ、本工事で行う架設作業に遅れが生じたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010065 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 16 日（令和 5 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	本郷地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 本郷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 56.7m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 11.4m（配水管布設替工 Φ150 5.9m Φ100 71.6m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 14.2m 配水管撤去工 Φ150 6.8m Φ100 27.3m）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 17 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,910,000 円（23,686,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量、試掘及びカメラ調査の結果、台帳と現地にて相違があり、試掘箇所を増加したこと。また、管更生の施工可能範囲が変更となったことによる配水管布設替工、配水管仮設工、既設管撤去工の延長が増加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 24 日 (令和 5 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	栗島町一丁目地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 栗島町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 127.1m 給水管取付替工 2 箇所 (配水管布設替工 Φ50 129.2m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,920,000 円 (8,384,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び現地調査の結果、暗渠迂回、既設管との角度調整が必要となったことにより材料を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 28 日（令和 5 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 9.1m $\phi 75$ 173.4m $\phi 50$ 61.0m 配水管仮設工 $\phi 100$ 2.8m $\phi 80$ 194.3m $\phi 50$ 71.0m 給水管取付替工 23箇所（工期延長のみ）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 24 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額	33,770,000 円（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、配水管と交差する既設ガス取付管の埋戻し土がセメント改良されていることが判明し、人力掘削により撤去する追加作業が生じたこと、さらに工事区間沿線で民間の宅地造成が始まり本工事との同時施工が困難であったことから手待ちの期間が生じたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010074 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 27 日 (令和 5 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 43.5m ϕ 75 3.0m ϕ 50 183.3m 配水管仮設工 ϕ 100 126.7m ϕ 65 0.5m ϕ 50 189.7m 給水管取付替工 22箇所 (配水管布設替工 ϕ 100 43.3m ϕ 75 3.0m ϕ 50 183.0m 配水管仮設工 ϕ 100 131.5m ϕ 65 0.5m ϕ 50 185.5m 給水管取付替工 21箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	32,406,000 円 (32,198,100 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、道路幅が狭い箇所に不明管やガス管が既設水道管に近接して埋設されており仮設給水を一部露出としたこと、給水管廃止届が提出されたことにより取付替件数を変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 1 日 (令和 5 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 117.7m ϕ 75 92.6m 配水管仮設工 ϕ 100 118.3m ϕ 80 96.4m ϕ 65 0.5m ϕ 50 1.0m 給水管取付替工 19箇所 (配水管布設替工 ϕ 100 120.1m ϕ 75 91.0m 配水管仮設工 ϕ 100 120.3m ϕ 80 100.1m 給水管取付替工 19箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	30,470,000 円 (31,699,800 円) (税込み)
⑭変更理由	当初設計は、既存管台帳を基に既設管理設位置と同位置に布設替えを行うこととしていたが、現地掘削した結果、蛇行して埋設されていることが判明し道路占用許可条件に基づき既設管を撤去する必要があることによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 7 日 (令和 5 年 2 月 17 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	豊田町一丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 75 184.5m ϕ 50 30.7m 配水管仮設工 ϕ 80 178.4m ϕ 50 31.5m 給水管取付替工 18箇所 (配水管布設替工 ϕ 75 187.4m ϕ 50 27.7m 配水管仮設工 ϕ 80 179.2m ϕ 50 38.0 m 給水管取付替工 18箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,145,000 円 (25,150,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、接続する既設管深さが設計と異なっていたことや、暗渠及び下水管等の地下埋設物を伏越しする必要があるが生じ、高さ調節するための異形管を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 2 日 (令和 5 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	蓮町二丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 100 88.4m ϕ 75 2.0m ϕ 50 199.4m 配水管仮設工 ϕ 100 90.0m ϕ 80 2.0m ϕ 50 204.3m 給水管取付替工 25箇所 (工期延長のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 24 日 (令和 5 年 3 月 24 日)
⑬契約金額	36,410,000 円 (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既設ガス管が配水管布設替位置に縦断的に近接して布設されていることが判明しガス事業者の立会いの下、人力掘削による追加作業が生じたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010079 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 31 日 (令和 5 年 2 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	森四丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 森四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 37.6m φ75 96.2m φ50 0.6m 配水管仮設工 φ100 41.2m φ80 101.5m φ50 5.5m 給水管取付替工 12箇所 (配水管布設替工 φ100 41.7m φ75 99.3m φ50 1.0m 配水管仮設工 φ100 47.0m φ80 103.4m φ50 3.4m φ40 0.2m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (21,741,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既設ガス管が配水管布設替位置に縦断的に近接して布設されていることが判明しガス事業者の立会いの下、人力掘削による追加作業が生じたことによる工期延長及び試掘の結果、既設管連絡箇所の既存管理設位置が設計と異なることが判明し配管計画を見直したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 14 日（令和 5 年 2 月 17 日）
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 50 93. 6m 配水管仮設工 φ 80 1. 0m φ 50 97. 6m 給水管取付替工 14箇所（配水管布設替工 φ 50 90. 9m 配水管仮設工 φ 80 0. 5m φ 50 96. 3m 給水管取付替工 15箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14, 905, 000 円（15, 544, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	当初設計は、既存管台帳を基に既設管理設位置と同位置に布設替えを行うこととしていたが、現地掘削した結果、蛇行して埋設されていることが判明し道路占用許可条件に基づき既設管を撤去する必要があることによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 13 日 (令和 5 年 2 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 75 100.7m 配水管仮設工 ϕ 80 103.1m ϕ 50 1.0m 給水管取付替工 9箇所 (配水管布設替工 ϕ 75 102.3m 配水管仮設工 ϕ 80 103.6m ϕ 50 1.2m 給水管取付替工 9箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (19,981,500 円) (税込み)
⑭変更理由	当初設計は、既存管台帳を基に既設管理設位置と同位置に布設替えを行うこととしていたが、現地掘削した結果、蛇行して埋設されていることが判明し道路占用許可条件に基づき既設管を撤去する必要があることによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 12 日 (令和 5 年 2 月 17 日)
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 83.2m 配水管仮設工 φ80 87.9m 給水管取付替工 14箇所 (配水管布設替工 φ75 83.2m 配水管仮設工 φ80 87.9m 給水管取付替工 14箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,160,000 円 (17,704,500 円) (税込み)
⑭変更理由	当初設計は、既存管台帳を基に既設管理設位置と同位置に布設替えを行うこととしていたが、現地掘削した結果、蛇行して埋設されていることが判明し道路占用許可条件に基づき既設管を撤去する必要があることによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010514 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 6 日（令和 5 年 2 月 24 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	四方新出町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 四方新出町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 150 23. 4m（配水管布設替工 φ 150 21. 3m）
⑪工期（自）	令和 4 年 12 月 7 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2, 948, 000 円（2, 839, 100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、配水管布設延長が短くなったこと。及び 関連工事の進捗により未舗装状態にて引き受け・引き渡し に変更となったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010931 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 3 日
⑤契約業者名	丸谷工業・福山設備工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 800 178.4m
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額	135,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010932 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 7 日
⑤契約業者名	西田工業・藤木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 800 239.3m
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 8 日
⑬契約金額	130,900,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010933 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 3 月 2 日
⑤契約業者名	第一冷熱・富山工務所 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 天正寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 800 233.3m
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 8 日
⑬契約金額	127,380,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040655 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 31 日 (令和 5 年 2 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管廃止工 φ 400 346.5m (配水管廃止工 φ 400 327.1m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,335,000 円 (26,512,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量により、撤去延長を変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040656 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 16 日 (令和 5 年 2 月 14 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	針原幹線配水管廃止 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管廃止工 Φ400 530.5m Φ300 8.1m Φ200 25.4m Φ150 5.7m (配水管廃止工 Φ400 533.3m Φ300 3.3m Φ200 21.3m Φ150 3.7m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	31,130,000 円 (29,879,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量により、撤去延長を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060341 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 23 日（令和 5 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機室給気ファン更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	遠心濃縮機室給気ファンの更新 一式（遠心濃縮機室給気ファンの更新 一式）
⑪工期（自）	令和 4 年 8 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 2 月 28 日（令和 5 年 8 月 31 日）
⑬契約金額	2,876,500 円（税込み）
⑭変更理由	世界的な資材の不足により、機器製作に遅れが生じていることによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 3067049 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 2 月 7 日
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	山室地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 5箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 15 日
⑬契約金額	1,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067055 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	萩田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	中島四丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 3箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 13 日
⑬契約金額	1, 276, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068508 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	P・Fオートメーション株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市池多 1 8 3 1 番地 4
⑦工事の名称	牧第 3 中継ポンプ所水位計外修繕
⑧工事場所	富山市 田畠外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水位計2箇所 流量計1箇所 無停電電源装置1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額	1, 815, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068509 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	田畠地区外人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 牧外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 14箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 2 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額	1, 826, 000 円 (税込み)