

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 7 日（令和 5 年 10 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区下新本町地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長L=163. 6m 布設延長L=159. 1m 1号人孔 N=3箇所 公共柵N=2箇所（開削工 PRP φ 200 築造延長L=158. 6m 布設延長L=154. 1m 1号人孔 N=3箇所 公共柵N=3箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 8 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15, 675, 000 円（16, 297, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	既設人孔にインバートコンクリートを打設する際、汚泥の堆積があったため処分、清掃を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 25 日（令和 5 年 10 月 24 日）
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区域川原二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 城川原二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 N=56箇所（人孔蓋取替 N=65箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 26 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,050,000 円（19,638,300 円）（税込み）
⑭変更理由	施工箇所周辺で破損等により緊急的に取替が必要な人孔蓋が発見されたため、施工箇所数を増加させたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 4 日 (令和 5 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道米田町三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 米田町三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=100)A=970㎡ (As舗装工(t=100)A=990㎡)
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 7 日
⑫工期(至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12, 210, 000 円 (13, 857, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	施工箇所沿線の企業との調整により一部を夜間施工に変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋平榎第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 水橋平榎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ φ65×0.159m <sup>3</sup> /min×4.6m×0.75kW 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	12, 100, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 10 日
⑤契約業者名	角地建設・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下新第 1 排水区下新本町地区下新川雨水幹線築造 (第 1 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	現場打ボックスカルバート(3500×1700) 築造延長L=68.5m
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	196,900,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 変更あり）

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 10 日（令和 5 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4, 011m <sup>3</sup> N=1基
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	799, 150, 000 円（税込み）
⑭変更理由	前払金特例措置を延長適用するための契約内容変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 26 日 (令和 5 年 10 月 24 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道婦中町速星地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小規模As舗装工(t=50) A=430㎡ 小規模As舗装工(t=100) A=10㎡ 小規模As舗装工(t=40) A=90㎡ 小規模Co舗装工(t=150) A=9㎡ (小規模As舗装工(t=50) A=465㎡ 小規模As舗装工(t=100) A=66㎡ 小規模Co舗装工(t=150) A=9㎡)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,030,000 円 (18,272,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積に設計と差異があり変更を行ったことによる減額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3030505 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 26 日 (令和 5 年 10 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 150 築造延長L=135.0m 布設延長L=131.4m VU φ 150 築造延長L=5.5m 布設延長L=4.6m 鋼製さや管推進工 VU φ 150 築造延長L=5.0m 布設延長L=5.0m 推進延長L=5.0m 1号人孔 N=5箇所 公共樹 N=2箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 5 年 12 月 8 日 (令和 6 年 2 月 29 日)
⑬契約金額	14,553,000 円 (税込み)
⑭変更理由	事前調査により簡易立坑の設置が困難であることが判明したため、ケーシング立坑の設置工事を別発注したことに伴い、工程に遅れが発生したことによる工期延期。



契約の内容

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区下水管布設付帯工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	発進立坑 φ 2500 1基 到達立坑 φ 2000 1基
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	14,932,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 17 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町蔵島地区外 公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵設置工 N=35箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	20,878,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 15 日 (令和 5 年 10 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道金屋線跨線橋整備に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 下野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 250 築造延長L=46.0m 布設延長L=43.3m PRP φ 150 築造延長L=62.0m 布設延長L=60.2m 1号人孔 N=5箇所 公共柵 N=1箇所 (開削工 PRP φ 250 築造延長L=43.7m 布設延長L=40.7m PRP φ 150 築造延長L=61.9m 布設延長L=60.1m 1号人孔 N=3箇所 2号人孔 N=2箇所 公共柵 N=1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	21,340,000 円 (28,688,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により想定より高い地下水位が確認されたことから、ウェルポイントによる地下水位低下工を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 150 築造延長L=13. 2m 布設延長L= 12. 3m 1号人孔 N=1箇所 公共柵 N=1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	2, 002, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	太田橋架け替え工事に伴う本郷町第 1 汚水中継ポンプ所 制御盤移設工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水中継ポンプ制御盤(移設)1面 引込開閉器箱 1式 電線管類 1式
⑪工期(自)	令和 5 年 11 月 2 日
⑫工期(至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	5, 112, 800 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 23 日 (令和 5 年 10 月 25 日)
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	給水管撤去 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東富山寿町三丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 19箇所 (給水管撤去工事 20箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,997,000 円 (8,860,500 円) (税込み)
⑭変更理由	本復旧(化粧タイル)費用が増となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 11 日（令和 5 年 10 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 86.2m 配水管仮設工 φ80 84.8m φ50 0.6m 給水管取付替工 12箇所（配水管布設替工 φ75 86.2m 配水管仮設工 φ80 86.3m φ50 0.6m 給水管取付替工 12箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,500,000 円（15,533,100 円）（税込み）
⑭変更理由	がれき類の処分費と掘削費を計上していたが、現場掘削の結果、がれき類が出なかったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 7 日（令和 5 年 10 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 78.2m 配水管仮設工 φ80 86.0m φ50 1.0m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 φ75 76.3m 配水管仮設工 φ80 78.6m φ50 1.0m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 10 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,840,000 円（14,939,100 円）（税込み）
⑭変更理由	がれき類の処分費と掘削費を計上していたが、現場掘削の結果、がれき類が出なかったことによる減額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 10 日（令和 5 年 10 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 93.6m 配水管仮設工 φ80 72.0m φ50 1.6m 給水管取付替工 10箇所（配水管布設替工 φ75 93.7m 配水管仮設工 φ80 64.0m φ50 1.0m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 11 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,080,000 円（12,249,600 円）（税込み）
⑭変更理由	がれき類の処分費と掘削費を計上していたが、現場掘削の結果、がれき類が出なかったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 14 日 (令和 5 年 10 月 13 日)
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 0.4m φ75 72.5m 配水管 仮設工 φ100 1.7m φ80 76.4m φ50 2.0m 給 水管取付替工 8箇所 (配水管布設替工 φ100 0.4m φ75 70.2m 配水管仮設工 φ100 0.3m φ80 74. 6m φ50 2.2m 給水管取付替工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12,925,000 円 (11,588,500 円) (税込み)
⑭変更理由	がれき類の処分費と掘削費を計上していたが、現場掘削の 結果、がれき類が出なかったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 19 日（令和 5 年 10 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 開 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ400 106.1m（配水管布設工 φ400 104.7m）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 20 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,910,000 円（19,823,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長が変更となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010028 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 18 日 (令和 5 年 10 月 6 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ400 74.9m (配水管布設工 φ400 75.1m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,250,000 円 (19,064,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、使用材料が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約金額 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 15 日（令和 5 年 10 月 10 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 22個 継手部補強金具設置工 φ300 2個 φ100 3個（継手部補強金具設置工 φ400 21個 継手部補強金具設置工 φ300 2個 φ100 5個）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 16 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,440,000 円（21,814,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、当初設計で想定していた配管と異なっており、現地配管に合わせて継手部補強金具を設置したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 21 日 (令和 5 年 10 月 13 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	西笹津地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西笹津外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 208.6m φ75 1.8m 配水管 仮設工 φ100 98.3m φ80 115.4m φ65 8.0m 給水管取付替工 6箇所 (配水管布設替工 φ150 210. 0m φ75 4.6m 配水管仮設工 φ100 98.3m φ80 115.4m φ65 8.0m 給水管取付替工 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	23,980,000 円 (25,521,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、既設地上式消火栓の連絡箇所 変更に伴い、使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 18 日（令和 5 年 10 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	西笹津地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 西笹津 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 189.7m φ100 0.7m φ75 1.8m 配水管仮設工 φ100 195.2m φ65 8.0m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 φ150 185.0m φ100 1.5m φ75 2.2m 配水管仮設工 φ100 195.2m φ65 8.0m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 19 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,420,000 円（25,675,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配水管を布設する際に地下埋設物に干渉すること及び当初計画よりも浅い位置に既設管が埋設されていることが判明し、使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 19 日 (令和 5 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道蓮町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 蓮町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2, 160m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=5cm A=2, 040m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16, 610, 000 円 (15, 715, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長、幅員が変更になったことによる減額。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 3 日 (令和 5 年 10 月 27 日)
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替(その 1)工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 111.4m φ50 43.0m 給水管 取付替工 10箇所 (配水管布設替工 φ75 111.4m φ 50 46.0m 給水管取付替工 10箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,260,000 円 (19,507,400 円) (税込み)
⑭変更理由	用水管理者から用水底の掘削を行わないよう要望があった ため、給水管を用水路に添架したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日 (令和 5 年 10 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替(その 2)工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 110.8m φ50 69.6m 給水管 取付替工 7箇所 (配水管布設替工 φ75 110.8m φ50 69.6m 配水管仮設工 φ50 49.3m 給水管取付替 工 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	21,120,000 円 (22,024,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管の法線と新設管の法線 が掘削時に干渉して施工できないことが判明したため、仮設 管を布設し、既設管路法線上に新設管を布設替えしたこと による増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日 (令和 5 年 10 月 27 日)
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	長附地区配水管布設替(その 2)工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 110.8m φ50 69.6m 配水管 仮設工 φ50 49.3m 給水管取付替工 7箇所 (配水 管布設替工 φ75 108.0m φ50 74.7m 配水管仮設 工 φ50 49.3m 給水管取付替工 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,024,200 円 (22,723,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、給水管取付替延長を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 4 日（令和 5 年 10 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 20個 継手部補強金具設置工 φ300 1個 φ150 14個（継手部補強金具設置工 φ400 20個 継手部補強金具設置工 φ300 1個 φ150 13個）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 5 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,989,000 円（22,381,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、既設管土被りが設計と異なっている箇所があり、掘削土工が増えたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 1 日（令和 5 年 10 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 400 22個 継手部補強金具設置工 φ 100 9個（継手部補強金具設置工 φ 400 23個 継手部補強金具設置工 φ 100 8個）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 4 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21, 450, 000 円（22, 568, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、当初設計で想定していた配管と異なっており、現地配管に合わせて φ 400 継手部補強金具を設置したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 11 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道西笹津地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西笹津 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=20cm A=212m <sup>2</sup> t=10cm A=1,017m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	18,535,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 17 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道西塩野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西塩野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=1,611m <sup>2</sup> t=5cm A=50 m <sup>2</sup> t=3cm A=926m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額	26,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 9 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400 25個
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	22,550,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 1 0 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 400 21個 継手部補強金具設置工 φ 300 1個 φ 150 4個 φ 100 2個
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	20,680,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬白山町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ100 94.7m φ75 0.2m φ50 50.6m 配水管撤去工 φ100 17.2m φ50 56.1m 配水管仮設工 φ50 52.0m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	23,760,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 10 日 (令和 5 年 10 月 27 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ800 69.6m (配水管布設替工 φ800 71.7m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 5 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	49,280,000 円 (50,404,200 円) (税込み)
⑭変更理由	関連防護管工事において発進立坑、到達立坑構築位置が変更になったことに伴い水道管の布設延長が延伸したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 30 日（令和 5 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	藤川建設・丸谷工業・昭和工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 9 工区）工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 9. 0m（不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 9. 0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	170, 500, 000 円（174, 752, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、既設水道管が当初設計より深い位置に設置されていることが判明し、土工量が増大したことによる増額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 6 日 (令和 5 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 0 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ800 48.1m φ150 30.1m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 5 年 12 月 15 日 (令和 6 年 3 月 29 日)
⑬契約金額	50,050,000 円 (税込み)
⑭変更理由	隣接工区において追加工事が発生し工程が遅れたことにより、隣接する工区と接続する本工事の工程も遅れることによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 12 日 (令和 5 年 10 月 27 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=576m <sup>2</sup> t=3cm A=4m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=311m <sup>2</sup> t=3cm A=6m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=543m <sup>2</sup> t=3cm A=3m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=309m <sup>2</sup> t=3cm A=5m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,000,000 円 (21,349,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 13 日 (令和 5 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=970m <sup>2</sup> t=3cm A=17m <sup>2</sup> (舗装復旧工 t=10cm A=914m <sup>2</sup> t=3cm A=16m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	23,320,000 円 (22,359,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=81m <sup>2</sup> t=5cm A=214m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=100m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	5,060,000 円 (税込み)



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 3 日（令和 5 年 10 月 25 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	下野新地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 50.8m 配水管撤去工事 φ100 35.0m（配水管布設替工事 φ100 50.8m 配水管撤去工事 φ100 35.0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 4 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,994,000 円（6,326,100 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削箇所が地盤改良されていたため、改良土の破碎及び処分を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 30 日（令和 5 年 10 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	向新庄地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 95.4m φ75 16.3m 配水管仮設工事 φ100 8.4m φ50 1.7m 給水管取付替工事7箇所（配水管布設替工事 φ100 91.4m φ75 14.6m 配水管仮設工事 φ100 2.7m φ50 1.0m 給水管取付替工事7箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 31 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 11 月 10 日（令和 5 年 12 月 1 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,870,000 円（14,225,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、既設管の埋設位置が台帳と異なっていたため、使用資材及び布設延長が変更になったことによる増額。また、地下水位が高く堀山が崩れてくるため、土留め及び排水ポンプを使用したことによる増額。土留め及び排水ポンプを使用することで、一日当たりの布設可能延長が短くなったこと、地元からの要望で通行止めを伴う施工を行える日が限定され、日程調整に時間を要したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 29 日 (令和 5 年 10 月 27 日)
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	新庄北町地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 新庄北町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消火栓設置工事 1箇所 消火栓移設工事 1箇所 (消火栓設置工事 1箇所 消火栓移設工事 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,960,000 円 (3,905,000 円) (税込み)
⑭変更理由	消火栓設置箇所の試掘工について、既設台帳等の情報のみで十分施工できると受注者から申し出があったため、試掘工を省略したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1040655 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 20 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	赤江幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	モルタル注入工 φ450 724.2m φ400 1.8m φ200 12.0m 開削撤去工 φ450 4.0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 2 日
⑬契約金額	18,920,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1120008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	岩瀬白山町地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し工事 φ50 30.0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額	1,386,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1120010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	吉作地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工事 φ50 62.8m
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 14 日
⑬契約金額	1,683,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030353 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 5 年 10 月 11 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設沈殿池後 PAC 注入設備工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設沈殿池後 PAC 注入設備工事 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	5,830,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040106 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	松木地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 松木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	3,410,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1040535 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	水橋恋塚地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 水橋恋塚 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 24 日
⑬契約金額	3,190,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067027 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	寺島地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 寺島外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 N=5箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額	2,530,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067028 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	有沢新町地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 有沢新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 N=4箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 22 日
⑬契約金額	1,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067520 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	三和シャッター工業株式会社富山統括営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 2 番 6 号
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場脱臭機室電動シャッター (その 2) 修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	建具
⑩工事概要	電動シャッター取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 30 日
⑬契約金額	1, 204, 500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067522 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	宮保第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 宮保 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2基
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額	1, 298, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066404 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社日立製作所北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 1 8 番 7 号 アーバンプレイス
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 2 汚泥脱水機汚泥供給流量計修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	流量計修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	1, 353, 000 円 (税込み)