

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 20 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	（余フ）富山公共下水道豊田処理分区銀嶺町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 銀嶺町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 N=59箇所（人孔蓋取替 N=59箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 21 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,260,000 円（18,568,000 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により調整リング及び舗装復旧面積の数量に差異が生じたため、変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 23 日（令和 5 年 11 月 28 日）
⑤契約業者名	角地建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区栗島町三丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 栗島町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ200 施工延長 46.4m 更生延長 45.5m Φ250 施工延長 1135.2m 更生延長 1108.1m 開削工 PRPΦ250 築造延長 115.2m 布設延長 112.5m 取付管 17箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 2 月 22 日（令和 6 年 3 月 29 日）
⑬契約金額	113,300,000 円（税込み）
⑭変更理由	管路内の異物除去が想定以上あり、工事箇所が幅員が狭い住宅密集地のため、地元関係者との協議に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 27 日（令和 5 年 11 月 17 日）
⑤契約業者名	鈴木工業・昭和工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築機械設備改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要	空気調和設備 1式 換気設備 1式 消火設備 1式
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	145,200,000 円（151,394,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、機器が想定の分割数では搬入できないことから、分割数を増やした機器を製作したことに伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 12 日（令和 5 年 11 月 16 日）
⑤契約業者名	増山電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 3 6 0 1 番地 1 3
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築電気設備改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	自動火災報知設備 1式 拡声設備 1式 電灯設備 1式
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 13 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,875,000 円（19,052,000 円）（税込み）
⑭変更理由	既設照明器具の一時撤去・再取付箇所において、経年劣化により再取付が困難であったことから改築の対象としたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 9 日（令和 5 年 11 月 9 日）
⑤契約業者名	東武建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 2 0 0 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要	建具改修 1式 内装改修 1式 塗装改修 1式
⑪工期（自）	令和 5 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	44,962,500 円（47,339,600 円）（税込み）
⑭変更理由	塗装改修部において、ひび割れ箇所、仕上モルタルの浮きを確認されたことから壁面補修を追加で行ったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ350 施工延長 88.4m 更生延長 86.6m Φ250 施工延長 835.3m 更生延長 813.7m 取付 管 7箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	90,640,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 11 月 25 日（令和 5 年 11 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道稗田汚水中継ポンプ所外改築工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ65×0.159m <sup>3</sup> /min×6.7m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 2面 通報装置 2式（汚水水中ポンプ Φ65×0.159m <sup>3</sup> /min×6.7m×0.75kW ノンクログ 2台 ポンプ制御盤 2面 通報装置 2式 配管類 1式）
⑪工期（自）	令和 4 年 11 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,074,000 円（21,767,900 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査により、配管及び弁類等に腐食が確認されたため、本工事にて改築を行ったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200 築造延長 161.8m 布設延長 157.3m P RPΦ150 築造延長 42.0m 布設延長 40.2m 1号 人孔 7箇所 公共樹 5箇所
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 28 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	21,668,900 円（税込み）



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010053 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 11 日（令和 5 年 11 月 22 日）
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備電動化工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	排水樋管設備電動化 1 式（排水樋管設備電動化 1 式）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 12 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,620,000 円（16,072,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査により、既存の水密ゴムに劣化が見つかったことから、水門の機能確保のため、水密ゴムを交換することによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010301 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 1 日（令和 5 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道婦中町分田地区外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共樹設置 35箇所
⑪工期（自）	令和 5 年 5 月 2 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,393,000 円（23,892,000 円）（税込み）
⑭変更理由	埋設物が錯綜して開削工法では施工できないため、推進工法に変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 6 日（令和 5 年 11 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 149.5m 布設延長 143.5m P RPΦ150 築造延長 26.0m 布設延長 25.1m 1号 人孔 6箇所 楕円人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 公共枿 6箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 1 月 26 日（令和 6 年 2 月 29 日）
⑬契約金額	24,222,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連する水道管仮設工事の業者決定に遅れが生じ、工事着手に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020308 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 1 日（令和 5 年 11 月 17 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道高木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 高木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=50)A=2989㎡ As舗装工(t=30)A=179㎡ (As舗装工(t=50)A=2934㎡ As舗装工(t=30)A=162㎡)
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 2 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,680,000 円（20,605,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積に設計と差異があり変更を行ったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道速星雨水ポンプ場電気設備改築 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	運転操作設備 1式 計装設備 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	46,410,100 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020311 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道デザインマンホール設置工事
⑧工事場所	富山市 五福外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	人孔蓋取替 N=8箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	4,873,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 4 月 26 日（令和 5 年 11 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社北越総合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分区 布目西地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 布目西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 145.5m 布設延長 142.8m P RPΦ150 築造延長 66.0m 布設延長 62.4m 1号 人孔 8箇所 公共柵 5箇所（PRPΦ200 築造延長 14 3.3m 布設延長 140.6m PRPΦ150 築造延長 10 3.6m 布設延長 98.2m 1号人孔 9箇所 公共柵 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 4 月 27 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,535,000 円（21,671,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査の結果、埋設物が錯綜し、地下水位が高いことで 施工が困難となったことから法線の変更に伴い下水管の布 設延長が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 28 日（令和 5 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町地角地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=50) 2347㎡ As舗装工(t=40) 177㎡ As舗装工(t=30) 540㎡ (As舗装工(t=100) 105㎡ As舗装工(t=50) 2306㎡ As舗装工(t=40) 190㎡ As舗装工(t=30) 552㎡)
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 29 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,460,000 円（25,968,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量、現地調査の結果、施工面積、舗装厚に設計と差異があり変更を行ったことによる増額。



契約の内容

①契約番号	第 3040708 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道金屋企業団地汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水中継ポンプ $\Phi 150 \times 1.51 \text{m}^3 / \text{min} \times 8.0 \text{m} \times 5.5 \text{kW}$ ノンクログ 1台 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	5,258,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 25 日（令和 5 年 11 月 20 日）
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	(都) 大正町池田町線改良工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 VUΦ200 築造延長 3.8m 布設延長 2.9m 1号人孔 2箇所 下水道施設撤去 5.9m
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,266,000 円 (2,632,300 円) (税込み)
⑭変更理由	既設下水管にさや管及び防護コンクリートが施されていたことから、割込み人孔を布設することができなくなり、当初条件を変更したことに伴う、水替工等の仮設費用の増額。

契約の内容

①契約番号	第 3050908 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	荏原川排水路新設工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	取付管布設替 N=4箇所 公共柵布設替 N=4箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 9 日
⑬契約金額	2,277,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 25 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 63.1m φ75 1.4m φ100 61.5m 配水管仮設工 φ50 69.0m φ100 58.5m 給水管取付替工 19箇所（配水管布設工 φ50 55.3m φ75 1.4m φ100 63.7m 配水管仮設工 φ50 57.7m φ100 57.4m 給水管取付替工 17箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,680,000 円（19,410,600 円）（税込み）
⑭変更理由	給水装置所有者宅内の掘削許可が得られなかったため、給水管取付替を道中接続としたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 25 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 2.0m φ75 1.3m φ100 12 1.3m 配水管仮設工 φ50 9.1m φ65 1.0m φ1 00 127.6m 給水管取付替工 14箇所（配水管布設工 φ50 2.2m φ75 1.6m φ100 120.3m 配水管仮 設工 φ50 12.2m φ65 1.6m φ100 131.1m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,650,000 円（25,226,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量および試掘調査の結果、設計と現場に相違がある ことが判明したことから、仮設配水管および新設配水管布設 計画を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 29 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50 97.1m φ75 2.5m φ100 42.9m 配水管仮設工 φ50 108.1m φ65 1.0m φ100 55.3m 給水管取付替工 17箇所（配水管布設工 φ50 94.3m φ75 0.6m φ100 36.4m 配水管仮設工 φ50 90.9m φ100 46.9m 給水管取付替工 15箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,660,000 円（22,519,200 円）（税込み）
⑭変更理由	給水装置所有者からの廃止要望を受け、給水管取付替工を 1 件減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 9 日（令和 5 年 11 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	金代地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 14.5m 配水管布設工 φ150 11.6m φ100 9.8m（配水管布設替工 φ100 14.7m 配水管布設工 φ150 12.7m φ100 9.6m）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 11 月 24 日（令和 5 年 12 月 14 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,680,000 円（10,072,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管の管末位置が台帳と異なっていたため、使用資材及び布設延長が変更になったことによる増額。関連工事の工程遅れにより、水路伏せ越し工及びその後の工程に遅れが生じたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 25 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 67.7m 配水管仮設工 φ100 0.2m φ80 29.5m φ50 35.0m 給水取付替工 8 箇所 配水管布設替工 φ100 7.3m（配水管布設替工 φ100 59.6m 配水管仮設工 φ100 0.2m φ80 24.6m φ50 35.0m 給水取付替工 8箇所 配水管布設替工 φ100 10.5m）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 12 月 8 日（令和 6 年 1 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,560,000 円（11,002,200 円）（税込み）
⑭変更理由	関連工事の工程遅れにより施工手順が変更となり、使用資材が変更になったことによる増額。関連工事の工程遅れにより、水路伏せ越し工及びその後の工程に遅れが生じたことによる工期延長。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 22 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ500 37個 継手部補強金具設置工 φ300 2個（継手部補強金具設置工 φ500 40個 継手部補強金具設置工 φ300 2個）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46,750,000 円（51,102,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、当初設計で想定していた配管と異なっており、現地配管に合わせて継手部補強金具を設置したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 10 日（令和 5 年 11 月 30 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400 24個（継手部補強金具設置工 φ400 27個）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 12 月 8 日（令和 6 年 1 月 12 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,725,000 円（26,418,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削した結果、当初設計で想定していた配管と異なっており、現地配管に合わせて継手部補強金具を設置したことによる増額。試掘により判明した支承物件の対応により工程が遅れたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	婦中町横野地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町横野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 112.2m 給水管取付替工事 2箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	6,215,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 8 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	神高・鈴木工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 14. 8m（不断水分岐工 φ 1350×800 1箇所 配水管布設替工 φ 800 14. 8m）
⑪工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	137, 060, 000 円（138, 307, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	流杉スマートインターチェンジ駐車場内での施工となり、駐車可能スペースが減少することから、仮駐車場を整備し供用する計画であったが、用地の土質が想定よりも悪く駐車場に適さなかったことから、砕石を敷き均すこととしたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 27 日（令和 5 年 11 月 27 日）
⑤契約業者名	第一冷熱・酒井管工建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 8 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 152. 5m φ 150 32. 6m φ 100 4. 4m（配水管布設替工 φ 800 152. 2m φ 150 48. 6m φ 100 9. 4m）
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 28 日
⑫工期（至）	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	96, 360, 000 円（110, 587, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘により既設暗渠を確認したところ、道路内で断面形状が変わっており、铸铁管 φ 800 の布設に支障となることが分かったため、暗渠を一時撤去し、復旧することによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 11 日（令和 5 年 11 月 1 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=393m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=452m <sup>2</sup> t=5cm A=459m <sup>2</sup> （舗装復旧工 t=10cm A=392m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=416m <sup>2</sup> t=5cm A=422m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 12 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,030,000 円（18,632,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長および幅員が変更となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 20 日（令和 5 年 11 月 15 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道羽根地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=230m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=173m <sup>2</sup> t=3cm A=16m <sup>2</sup> （舗装復旧工 t=10cm A=252m <sup>2</sup> 舗装復旧工 t=10cm A=184m <sup>2</sup> t=3cm A=25m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,640,000 円（14,373,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長および幅員が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 20 日（令和 5 年 11 月 24 日）
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道天正寺地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,200m <sup>2</sup> t=5cm A=2m <sup>2</sup> 2 t=3cm A=13m <sup>2</sup> （舗装復旧工 t=10cm A=1,220m <sup>2</sup> t=5cm A=2m <sup>2</sup> t=3cm A=13m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,070,000 円（27,691,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長および幅員が変更となったことによる増額。



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 7 日（令和 5 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	赤江町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 赤江町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ200 41.6m φ150 0.4m φ100 1.5m φ50 7.6m 配水管仮設工 φ200 5.1m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 φ200 38.1m φ150 0.4m φ100 1.4m φ50 8.2m 配水管仮設工 φ200 5.8m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,108,000 円（9,623,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び他占有物（電力・通信）の施工計画の見直しに伴い、水道管布設計画を変更する必要性が判明し、使用資材を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日（令和 5 年 11 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大島二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 17.6m φ100 4.2m 配水管仮設工 φ150 31.0m φ100 0.7m φ80 0.4m φ50 2.6m 給水管取付替工 1箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 12 月 8 日（令和 6 年 3 月 15 日）
⑬契約金額	9,163,000 円（税込み）
⑭変更理由	大島二丁目 3 号橋架替工事の工程遅れに伴い、水道工事の工程に遅れが生じたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	水橋池田館地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ300 285.5m
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 9 日
⑬契約金額	28,765,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010934 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 16 日（令和 5 年 11 月 2 日）
⑤契約業者名	野村土建・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1000 32.5m 立坑工 2基（防護管推進工 φ1000 33.5m 立坑工 2基）
⑪工期（自）	令和 5 年 3 月 17 日
⑫工期（至）	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	135,711,400 円（136,347,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘・現地測量の結果により発進立坑および到達立坑の位置が変更となったことに伴い推進延長が 1.0m 延長したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1024905 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	婦中町広田地区仕切弁移設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管移設 1箇所 仕切弁移設 1箇所 仕切弁筐高さ調整 3箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	2, 252, 800 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 20 日（令和 5 年 11 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町道島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,018m <sup>2</sup> （舗装復旧工 t=10cm A=1,140m <sup>2</sup> ）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,850,000 円（16,146,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1110060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 15 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 90.0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	4,730,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1110510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 11 月 28 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	水橋池田館地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi$ 300 282.7m
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	33,132,000 円 (税込み)



契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1120008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 5 日（令和 5 年 11 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	岩瀬白山町地区配水管切り回し（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管切り回し工事 φ50 30.0m（配水管切り回し工事 φ50 26.0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期（至）	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,386,000 円（1,417,900 円）（税込み）
⑭変更理由	スクイズオフ工法により断水作業を実施するため掘削範囲を追加したこと、及び重力式擁壁と掘削範囲との間の土砂が崩落し土工及び舗装工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3266218 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター緩衝緑地帯スロープ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	スロープ修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 22 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067525 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 24 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	松川貯留管No.2 越流水対策用ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 丸ノ内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 1基
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	8,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036267 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社ミヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	スキー場中区配水池 W e b 監視装置取替工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	Web 監視装置取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	2, 563, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036268 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	スキー場高区配水池配水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	配水流量計取替 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 6 月 28 日
⑬契約金額	4,015,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045597 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 11 月 6 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	スキー場中区配水池配水流量計修繕
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	配水流量計変換器取替 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 11 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	1, 155, 000 円 (税込み)