

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 4 月 30 日（令和 6 年 10 月 3 日）
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄処理分区新庄北町地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 新庄北町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長 61. 0m 布設延長 60. 1m PRP φ 150 築造延長 29. 0m 布設延長 28. 1m 1号人孔 3箇所 公共枿 2箇所（開削工 PRP φ 200 築造延長 61. 0m 布設延長 60. 1m PRP φ 150 築造延長 22. 5m 布設延長 21. 6m 1号人孔 3箇所 公共枿 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 10 月 18 日（令和 7 年 1 月 20 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13, 970, 000 円（19, 688, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削範囲内にコンクリート塊等の廃材が混入していたため解体、運搬、撤去にかかる費用が必要となったことによる増額及び、他工事との調整に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010021 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 2 日（令和 6 年 10 月 3 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪本町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 50箇所（人孔蓋取替工 50箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 3 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16, 423, 000 円（16, 922, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	現地精査の結果、舗装復旧面積及び仕上がり高に現地と設計で差異があったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区綾田町一丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200 築造延長 386. 2m 布設延長 37 8. 7m PRP φ 250 築造延長 387. 3m 布設延長 38 1. 9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	90, 200, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 18 日
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 φ200 施工延長 831.6m 更生延長 810.0m 開削工 PRPφ200 築造延長 170.8m 布設延長 167.2m VUφ200 築造延長 16.2m 布設延長 15.3m 1号人孔 3箇所 取付管 9箇所 公共柵 3箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	97,680,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 1 月 10 日（令和 6 年 10 月 22 日）
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4, 011m ³ N=1 基（プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4, 011m ³ N=1 基）
⑪工期（自）	令和 5 年 1 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	861, 063, 500 円（877, 771, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	現地精査の結果、セメントによる安定処理を増工し埋戻しを行ったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=1, 200m ³ N=1基 特殊マンホール N=1基
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 1 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	210, 100, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 6 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道板倉第 2 処理分区 婦中町田屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長L=52. 0m 布設延長L=51. 1m PRP φ 150 築造延長L=117. 8m 布設延長L=112. 4m 1号人孔 N=7箇所 公共枿 N=4箇所 (開削工 PRP φ 200 築造延長L=52. 1m 布設延長L=51. 2m PRP φ 150 築造延長L=148. 3m 布設延長L=142. 0m 1号人孔 N=9箇所 公共枿 N=4箇所)
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 10 月 31 日（令和 6 年 11 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,963,900 円 (25,901,700 円)（税込み）
⑭変更理由	施工路線の追加を指示したことによる増額及び工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 20 日（令和 6 年 10 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社海内組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道呉羽第 3 処理分区 中老田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中老田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ200 築造延長 47.0m 布設延長 45.2m PRPΦ150 築造延長 54.1m 布設延長 51.4m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所（開削工 PRPΦ200 築造延長 87.5m 布設延長 85.7m PRPΦ150 築造延長 53.1m 布設延長 50.4m 1号人孔 5箇所 公共柵 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 21 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,270,000 円（17,288,700 円）（税込み）
⑭変更理由	公共柵要望箇所の変更に伴い延長が増となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町十五丁地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町十五丁外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共樹設置工 35箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	22,000,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040172 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 18 日（令和 6 年 10 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	給水管撤去（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	サドル分水止 N=12 箇所（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 19 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4, 169, 000 円（4, 417, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	本復旧面積が増加したことによる増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 7 日（令和 6 年 10 月 4 日）
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 φ100 622.6m 配水管布設替工 φ75 1.1m（送水管布設工 φ100 622.6m 配水管布設替工 φ75 1.1m）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 10 月 18 日（令和 6 年 12 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	43,340,000 円（55,102,300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、ダム堰堤が本工事の掘削予定断面にあることが判明し、開削工から推進工に工法を変更したことによる増額及び工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 7 日（令和 6 年 10 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 φ100 576.7m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 10 月 18 日（令和 6 年 11 月 8 日）
⑬契約金額	43,331,200 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事である岩稲加圧場築造工事にて躯体の基礎部分となる箇所を試掘したところ、支障物（タイロッド）が確認され、躯体基礎の施工方法等の検討および本工事の布設法線確定に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 7 日（令和 6 年 10 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社サブラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 φ100 576.7m（送水管布設工 φ100 573.4m）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 8 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	43,331,200 円（45,519,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、道路管理図に明示されている路盤構成（舗装厚）が現地と相違あり、土工が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 6 年 10 月 9 日）
⑤契約業者名	松下工業・細木建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 500 10個 φ 400 95個 φ 300 3個 φ 250 10個 φ 150 5個 φ 100 15個（継手部補強金具設置工 φ 500 10個 φ 400 92個 φ 300 3個 φ 250 4個 φ 150 4個 φ 100 11個）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	105,600,000 円（102,214,200 円）（税込み）
⑭変更理由	現地配管が既設管台帳と異なっており、継手箇所も台帳ととなっていたことから、離脱防止金具取付工を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010022 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 19 日（令和 6 年 10 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	加納地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 加納 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布替設工 φ100 2.7m φ75 192.8m 配水管撤去工 φ75 177.0m 給水管取付替工 8箇所（配水管布替設工 φ100 2.7m φ75 192.9m 配水管撤去工 φ75 184.4m 給水管取付替工 7箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 20 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,530,000 円（23,135,200 円）（税込み）
⑭変更理由	給水管取付替にあたり、お客様からの申し出により給水管の接続方法を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 4 日（令和 6 年 10 月 11 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布替設工 φ150 21.5m φ100 16.9m φ75 61.6m φ50 49.6m 配水管仮設工 φ150 2.2m φ100 28.0m φ80 14.1m φ50 116.8m 給水管取付替工 7箇所（配水管布替設工 φ150 24.0m φ100 15.6m φ75 72.6m φ50 55.5m 配水管仮設工 φ150 0.4m φ100 24.2m φ80 13.8m φ50 121.5m 給水管取付替工 7箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 5 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,200,000 円（24,853,400 円）（税込み）
⑭変更理由	配水管布設にあたり、既設管が施工幅及び掘削深から外れていることが判明したため、掘削幅と掘削深を変更して、既設管を撤去したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 9 日（令和 6 年 10 月 4 日）
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布替設工 φ150 9.1m φ100 158.9m 配水管仮設工 φ150 1.1m φ100 15.0m φ80 162.7m φ50 6.5m 給水管取付替工 2箇所（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 10 月 18 日（令和 6 年 11 月 1 日）
⑬契約金額	24,310,000 円（税込み）
⑭変更理由	配水管の撤去にあたり、既設管配水管の法線及び土被りが台帳と異なっており、当初設計の施工幅及び掘削深では撤去が不可能であることが判明したため、施工幅と掘削深を変更し、既設配水管を撤去したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 9 日（令和 6 年 10 月 25 日）
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布替設工 φ150 9.1m φ100 158.9m 配水管仮設工 φ150 1.1m φ100 15.0m φ80 162.7m φ50 6.5m 給水管取付替工 2箇所（配水管布替設工 φ150 9.7m φ100 155.8m 配水管仮設工 φ100 16.5m φ80 161.1m φ50 2.1m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 10 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,310,000 円（26,428,600 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 24 日（令和 6 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	婦中町地角地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ400～ 5個 φ100～ 34個 φ75～ 1個（継手部補強金具設置工 φ400～ 5個 φ100～ 33個 φ75～ 1個）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,935,000 円（11,762,300 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、既設管が許容曲げ角度を超えて布設されていることが判明し、継手部補強金具が設置できなかったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 3 日（令和 6 年 10 月 11 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	古里幹線配水管耐震化（第 9 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下邑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 350 22箇所 φ 250 1箇所 φ 100 7個（継手部補強金具設置工 φ 350 15箇所 φ 100 8個）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,965,000 円（14,360,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地配管が既設管台帳と異なっており、継手箇所も台帳と となっていたことから、離脱防止金具取付工を減工したこと による減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	長江三丁目地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 長江三丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額	5, 390, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 11 日（令和 6 年 10 月 4 日）
⑤契約業者名	藤木工業・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所 （配水管布設替工 φ700 150. 0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 12 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	80, 520, 000 円（84, 999, 200 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 6 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所 （配水管布設替工 φ700 150. 3m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	78, 263, 900 円（80, 724, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 10 日（令和 6 年 10 月 17 日）
⑤契約業者名	神高・浜田管設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所 （配水管布設替工 φ700 199. 0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	86, 556, 800 円（90, 327, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 6 年 10 月 4 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所 （配水管布設替工 φ700 154. 9m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	78, 870, 000 円（82, 049, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 12 日（令和 6 年 10 月 18 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 7 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ700 144.3m（配水管布設替工 φ700 144.3m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 13 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	67,980,000 円（71,086,400 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者より週休2日工事(受注者希望型)に取り組む申し出があり、その達成が確認できたため経費補正を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 24 日（令和 6 年 10 月 17 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道常盤台地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=578㎡ t=5cm A=438㎡ t=3cm A=4㎡（舗装工 t=10cm A=633㎡ t=5cm A=500㎡ t=3cm A=6㎡）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,920,000 円（20,825,200 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事契約時において施工中であった工事完了後に受注者により行われた起工測量の結果を確認したところ、延長および幅員において設計値と差異があり、舗装面積を増工する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 1 日（令和 6 年 10 月 2 日）
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道町村地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町村外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=130m ² t=5cm A=2109m ² 舗装工 t=10cm A=56m ² t=5cm A=70m ² （舗装工 t=10cm A=132m ² t=5cm A=1968m ² 舗装工 t=10cm A=51m ² t=5cm A=82m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 2 日
⑫工期（至）	令和 6 年 10 月 11 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,570,000 円（21,652,400 円）（税込み）
⑭変更理由	路線バス事業者との協議の結果、一部区間を夜間施工としたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	小見地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 37.5\text{m}$ $\phi 50 \sim 1.3\text{m}$
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額	3,740,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 27 日（令和 6 年 10 月 21 日）
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	婦中町道島地区送配水管廃止（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管撤去工 φ150 241.0m 配水管撤去工 φ150 147.0m（送水管撤去工 φ150 250.0m 配水管撤去工 φ150 128.5m）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 1 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,180,000 円（18,301,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、既設管の埋設深さおよび既設舗装厚が設計と異なっており、土工が変更となったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1110054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	秋吉地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 秋吉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 50 \sim 43.9\text{m}$
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額	3,960,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1110502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 11 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	吉作地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 50～ 60. 3m 仮設菅撤去工 φ 50 ～ 65. 9m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額	5, 434, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1110504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 10 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	西番地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 59.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 61.5\text{m}$ 給水管取付替工 1箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額	6,820,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067518 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	萩原第 2 汚水中継ポンプ所外水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 萩原外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	萩原第2汚水中継ポンプ所 水中ポンプ分解修繕 2基 磯部汚水中継ポンプ所 水中ポンプ分解修繕 1基
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	5,555,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066305 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	巴工業株式会社 機械本部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	品川区北品川五丁目 5 番 1 5 号
⑦工事の名称	水橋浄化センターN o . 1 遠心濃縮機（駆動機）修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1遠心濃縮機(駆動機)修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 1 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	1, 870, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045593 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 10 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	婦中町塚原地区舗装本復旧修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町塚原 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装本復旧 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 22 日
⑬契約金額	1, 320, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3068507 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 10 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	下番地区外人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 下番外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕 15箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額	4,928,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3060340 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 1 日（令和 6 年 10 月 11 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系水処理設備現場盤シーケンサ取替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場操作盤 26面 機能増設 一式（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 4 日
⑫工期（至）	令和 6 年 11 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	335,500,000 円（334,636,500 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者との協議により、引き続き使用が必要であることが判明したことによる既設設備の撤去対象および交換対象材料の数量減に伴う減額。

契約の内容

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 6 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 1 系最初沈殿池管廊外クラック修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管廊部止水修繕 一式 管廊クラック修繕 一式
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 20 日
⑬契約金額	2, 145, 000 円（税込み）