

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 18 日（令和 6 年 12 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社青葉建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 7 0 番地 8
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館玄関改修工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	躯体工 N=1式（躯体工 N=1式）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 19 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 6 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13, 773, 100 円（14, 238, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	現地精査の結果、舗装復旧の厚さが現地と設計で差異があったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 2 日（令和 6 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区高内地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PRP φ 200 築造延長314. 0m 布設延長309. 5 m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所（開削工PRP φ 200 築造延長314. 0m 布設延長309. 5m 1号人孔 5 箇所 公共柵 3箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 1 月 17 日（令和 7 年 2 月 14 日）
⑬契約金額	37, 400, 000 円（税込み）
⑭変更理由	掘削範囲に岩が分布していたため日当り施工量の減による 工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 22 日（令和 6 年 12 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道福島第 1 処理分区八尾町福島地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ200 築造延長 43.8m 布設延長 39.9m PRPΦ150 築造延長 17.5m 布設延長 16.6m 1号人孔 5箇所 小型人孔 1箇所 公共枿 2箇所 (開削工 PRPΦ200 築造延長 43.8m 布設延長 39.9m PRPΦ150 築造延長 17.5m 布設延長 16.6m 1号人孔 5箇所 小型人孔 1箇所 公共枿 2箇所)
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 5 月 19 日）
⑬契約金額	12,540,000 円（税込み）
⑭変更理由	道路改良工事の計画があり、協議に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 11 月 22 日（令和 6 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道速星雨水ポンプ場電気設備改築工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	運転操作設備 1式 計装設備 1式（運転操作設備 1式 計装設備 1式）
⑪工期（自）	令和 5 年 11 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	46, 410, 100 円（47, 006, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	現地精査の結果、配管・配線の数量が現地と設計で差異があったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030502 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 8 日（令和 6 年 12 月 27 日）
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道安養寺地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 安養寺外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=100) 249㎡ As舗装工(t=50) 4224 ㎡ As舗装工(t=40) 459㎡ As舗装工 217㎡ (As 舗装工(t=100) 251㎡ As舗装工(t=50) 3772㎡ As舗装工(t=40) 453㎡ As舗装工(t=30) 223㎡)
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 9 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	41, 195, 000 円（42, 309, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	人孔蓋取替を指示したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 7 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道島田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工 1730m ² Co舗装工 185m ²
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 8 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	14, 520, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040707 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 7 日（令和 6 年 12 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町田島地区 外舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町田島外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装工(t=100) 10㎡ As舗装工(t=50) 410㎡ As舗装工(t=40) 40㎡ Co舗装工(t=90) 0. 8㎡ (As舗装工(t=100) 153㎡ As舗装工(t=50) 497 ㎡ As舗装工(t=40) 21㎡ As舗装工(t=30) 14㎡ Co舗装工(t=90) 0. 8㎡)
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 8 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18, 590, 000 円（20, 444, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	施工箇所の追加を指示したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 18 日（令和 6 年 12 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町広田地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=780m ² t=14cm A=810m ² t=5cm A=52m ² （舗装復旧工 t=10cm A=740m ² t=14cm A=710m ² t=3cm A=5m ² t=5cm A=75m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 19 日
⑫工期（至）	令和 6 年 12 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,420,000 円（23,969,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 2 日（令和 6 年 12 月 27 日）
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	（余フ）上水道加納地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 加納外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=917m ² t=5cm A=61m ² t=3cm A=345m ² t=10cm A=81m ² t=3cm A=22m ² （舗装復旧工 t=10cm A=965m ² t=5cm A=84m ² t=3cm A=334m ² t=10cm A=48m ² t=3cm A=23m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,480,000 円（19,070,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	向新庄町七丁目地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町七丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ75 ～ 95.7m、給水管取付替工 5 箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額	11,330,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010067 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 129.3m 配水管仮設工 φ100 150.1m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	20,075,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 34.9m φ75 60.8m φ50 60.0m 配水管仮設工 φ100 5.3m φ50 173.1m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 9 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	22,990,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	大泉東町二丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 64. 2m φ50 46. 0m 配水管仮設工 φ100 72. 6m φ50 43. 1m 給水管取付替工 11箇所 消火栓整備 1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 6 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	18, 095, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 31 日（令和 6 年 12 月 16 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	（余フ）上水道上飯野地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=602㎡ t=5cm A=422㎡（舗装工 t=10cm A=618㎡ t=5cm A=395㎡ t=3cm A=4㎡）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,590,000 円（19,212,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 2 日（令和 6 年 12 月 27 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	（余フ）上水道上飯野地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=567㎡ t=5cm A=423㎡（舗装工 t=10cm A=542㎡ t=5cm A=431㎡）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 5 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,710,000 円（19,479,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 31 日（令和 6 年 12 月 3 日）
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	（余フ）上水道上飯野地区舗装復旧（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=391㎡ t=5cm A=266㎡（舗装工 t=10cm A=395㎡ t=5cm A=336㎡）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 1 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,430,000 円（12,994,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 9 日（令和 6 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	（余フ）上水道太田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1546m ² t=10cm A=18m ² t=3cm A=621m ² （舗装復旧工 t=10cm A=1473m ² t=5cm A=105m ² t=10cm A=13m ² t=3cm A=72m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21, 450, 000 円（21, 213, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	関連工事の工程に遅れが生じ、冬季掘削規制期間前までに本舗装を行うことが不可能となったため、管理者からの指示により 3cm の仮舗装を 5cm の仮舗装に打ち換えることとしたことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 350 60. 1m φ 250 4. 0m φ 100 2. 7m
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
⑬契約金額	17, 468, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線配水管布設替（第 5 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 350 71. 5m φ 150 6. 9m
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
⑬契約金額	22, 660, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	大沢野幹線防護管（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防護管推進工 φ 500 7. 0m
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 12 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 28 日
⑬契約金額	11, 000, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 6 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	水橋常願寺地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋常願寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 ～ 80.0m、既設石綿管撤去工 φ75 ～ 75.0m
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	5,940,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067526 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 6 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ナカニシ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市弥生町一丁目 1 2 番 4 号
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場ドア修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	建具
⑩工事概要	片開きフラッシュ戸取替 1箇所 両開きフラッシュ戸取替 2箇所
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額	2,327,380 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1045618 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 12 月 24 日
⑤契約業者名	TSK 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町横野 7 0 番地 8
⑦工事の名称	音川低区配水場法面修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	法面修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 6 年 12 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 17 日
⑬契約金額	5,940,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066353 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 6 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社日立製作所 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 1 8 番 7 号 アーバンプレイス
⑦工事の名称	大沢野浄化センター監視制御装置修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	HDD 2台
⑪工期 (自)	令和 6 年 12 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066401 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 15 日（令和 6 年 12 月 19 日）
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターN o . 2 汚泥脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No.2 汚泥脱水機修繕 1 式（スクリーコンベア硬質材修繕 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 16 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,000,000 円（37,988,500 円）（税込み）
⑭変更理由	工場整備で機器分解の結果、スクリーコンベア刃先の一部に硬質材の剥離及び破損が確認されたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 22 日（令和 6 年 12 月 9 日）
⑤契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 1 系最初沈殿池管廊外クラック修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管廊部止水修繕 1 式 管廊クラック修繕 1 式（管廊部止水修繕 1 式 管廊クラック修繕 1 式 ボイラー棟管廊部止水修繕 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 23 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 6 年 12 月 20 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2, 145, 000 円（2, 719, 200 円）（税込み）
⑭変更理由	施工範囲外の管廊内に同様の漏水が判明し、ポンプ稼働に影響があるため、増工して補修したことによる増額および工期延期。