

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 2 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区高内地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PRP φ 200 築造延長314. 0m 布設延長309. 5 m 1号人孔 5箇所 公共柵 3箇所（開削工PRP φ 200 築造延長310. 6m 布設延長306. 1m 1号人孔 5 箇所 公共柵 4箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	37, 400, 000 円（38, 649, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削箇所から玉石や岩盤が確認されたため、破碎に必要な経費を計上したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 18 日（令和 7 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区常盤台地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 常盤台外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 φ 250 施工延長494. 4m 更生延長484. 5m 取付管3箇所（管更生工 φ 250 施工延長494. 4m 更生延長484. 5m 取付管2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	51, 260, 000 円（51, 559, 200 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員の数量を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	朝日建設・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区舟橋南町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 舟橋南町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 φ 300 施工延長382. 6m 更生延長370. 9m φ 350施工延長142. 2m 更生延長137. 5m φ 400施工延長70. 8m 更生延長68. 4m 開削工PRP φ 200 築造延長40. 6m 布設延長39. 7m 取付管37箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	103, 400, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 4 日
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区長江新町三丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 φ 200 施工延長431. 2m 更生延長422. 2m φ 250施工延長278. 3m 更生延長272. 0m 開削工P RP φ 200 築造延長141. 0m 布設延長138. 3m 取付 管53箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	91, 850, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区中田一丁目地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中田一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PRP φ 200 築造延長196. 0m 布設延長191. 5 m 1号人孔 6箇所 公共柵 5箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 5 月 16 日
⑬契約金額	26, 180, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 31 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄処理分区一本木地区下水管布設 工事
⑧工事場所	富山市 一本木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PRP φ 200 築造延長60. 0m 布設延長59. 1m PRP φ 150 築造延長55. 5m 布設延長53. 7m 1号人 孔 3箇所 公共枳 3箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 6 月 30 日
⑬契約金額	15, 180, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道山室第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.181 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.5\text{m} \times 0.75\text{kW}$ 2 台(支給品) ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	11,660,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄北部第 5 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.180 \text{ m}^3/\text{min} \times 4.1\text{m} \times 0.75\text{kW}$ 2 台(支給品) ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	13, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PE φ 150 築造延長301. 6m 布設延長297. 9 m 推進工HP φ 250(さや管) 築造延長30. 5m 布設延長29. 2m 推進延長28. 9m 1号人孔 6箇所 公共枥 5箇所 管挿入工PE φ 150 布設延長29. 2m 1号人孔 3箇所 2号人孔 1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	59, 400, 000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 5 日
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工PE φ150 築造延長345.8m 布設延長341.5m 1号人孔 5箇所 3号人孔1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 6 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	42,350,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040708 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 13 日（令和 7 年 1 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道羽根処理分区婦中町小長沢地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町小長沢外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工PRP φ 150 築造延長115. 5m 布設延長111. 9 m 1号人孔4箇所 公共枿3箇所（開削工PRP φ 150 築造延長124. 4m 布設延長120. 8m 1号人孔4箇所 公共枿3箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13, 420, 000 円（15, 400, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	地権者との立会いにより公共枿設置希望箇所に変更があったことから、施工延長が変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050902 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 15 日（令和 7 年 1 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路東岩瀬線道路改良工事に伴う下水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ250 築造延長 75.5m 布設延長 71.9m 1号人孔 3箇所 撤去工 N=1式（開削工 PRPΦ250 築造延長 75.3m 布設延長 71.7m 1号人孔 3箇所 撤去工 N=1式）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,840,000 円（16,373,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地踏査の結果、人孔の嵩上げ高に設計と現地で差異が確認されたことから嵩上げに必要な部材を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1990900 号
②予算担当所属名	上下水道局契約出納課
③設計担当所属名	上下水道局契約出納課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社エイチ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市蓮町六丁目 1 1 9 番 1 号
⑦工事の名称	上下水道局庁舎照明器具 LED 化修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	庁舎照明器具 LED 化修繕 73箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 1 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額	1,518,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 29 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	岩稲加圧場機械設備工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水ポンプ据付 1 式 （送水ポンプ据付 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 28 日（令和 7 年 11 月 14 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,340,000 円（21,187,100 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事の関連工事において、試掘した際に工事範囲内に鋼矢板護岸用タイロッドが発見され、当初設計通りの施工が不可能であることが判明したため、施工方法の再検討のために工事を一時中止したことによる工期延長および再検討の結果、排水ポンプが不要となったことによる減額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 3 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	岩稲加圧場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	場内配管布設工 $\phi 75$ 0.4m $\phi 100$ 35.7m（場内配管布設工 $\phi 75$ 0.4m $\phi 100$ 39.1m）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 28 日（令和 7 年 11 月 14 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,220,000 円（13,509,100 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事の関連工事において、試掘した際に工事範囲内に鋼矢板護岸用タイロッドが発見され、当初設計通りの施工が不可能であることが判明したため、施工方法の再検討のために工事を一時中止したことによる工期延長および再検討の結果、異形管が増加したことと排水用の人孔を追加したことによる増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 28 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	岩稲加圧場築造工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ポンプ室築造 1 式 ポンプ井築造 1 式 流量計室 築造 1 式（ポンプ室築造 1 式 ポンプ井築造 1 式 流量計室築造 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	55,000,000 円（53,445,700 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事にて試掘した際に工事範囲内に鋼矢板護岸用タイロッドが発見され、当初設計通りの施工が不可能であることが判明したため、施工方法の再検討のために工事を一時中止したことによる工期延長および再検討の結果、工法内容および施工位置をみなおしたことによる減額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 17 日（令和 7 年 1 月 30 日）
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	上滝浄水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ 300 16. 7m 排水管布設工 φ 100 21. 8m 仮設配水管布設工 φ 300 9. 9m φ 250 1 1. 4m φ 150 0. 2m 配水流量計ピット築造 1 式（配水管布設工 φ 300 18. 1m 排水管布設工 φ 100 1 6. 5m 仮設配水管布設工 φ 300 7. 3m φ 250 1 1. 4m φ 150 0. 2m 配水流量計ピット築造 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	48, 950, 000 円（53, 398, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	浄水場内の掘削を行ったところ、一部改良土になっていることが判明し、改良土を処分したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010023 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 12 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	須原加圧場外電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	電気設備更新工事 1 式 （電気設備更新工事 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	33,880,000 円（34,889,800 円）（税込み）
⑭変更理由	須原加圧場と須原高区配水池間のテレメータ通信のために利用している NTT 専用回線が 2029 年にサービス終了するため、フレッツ回線を利用する方式へ変更したことによる増額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 2 日（令和 7 年 1 月 7 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	長江東町二丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 長江東町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 0.6m φ75 100.7m 配水管仮設工 φ100 99.3m φ80 1.0m 給水管取付替工 16箇所（配水管布設替工 φ100 0.5m φ75 113.8m 配水管仮設工 φ80 114.0m φ50 1.2 m 給水管取付替工 18箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 1 月 10 日（令和 7 年 1 月 24 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,000,000 円（23,334,300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査を行ったところ、施工区間の一部でガス引込管、下水道取付管が水道管布設深さと同位置に存在することを確認したことから、当該区間の布設深さを深くすることとしたことによる増額。 未使用の給水管の復旧方法について所有者との協議に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 4 日（令和 7 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	（余フ）上水道婦中町広田地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1590m ² t=5cm A=28 m ² t=10cm A=19m ² （舗装復旧工 t=10cm A =1480m ² t=10cm A=23m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,660,000 円（21,682,100 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事契約時において施工中であった水道工事完了後に 起工測量を行った結果、延長及び幅員が変更になったこと による減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 4 日（令和 7 年 1 月 24 日）
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	（余フ）上水道開地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=18cm A=337m ² t=5cm A=158m ² t=3cm A=53m ² t=5cm A=328m ² t=10cm A=85m ² t=5cm A=152m ² t=3cm A=501m ² （舗装復旧工 t=18cm A=328m ² t=5cm A=142m ² t=3cm A=67m ² t=5cm A=333m ² t=10cm A=70m ² t=5cm A=167m ² t=3cm A=571m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 7 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 1 月 24 日（令和 7 年 2 月 14 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,680,000 円（26,959,900 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事契約時において施工中であった水道工事完了後に起工測量を行った結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。 点字ブロックの復旧方法について道路管理者との協議に不測の日数を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 1 日（令和 7 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 0.4m φ75 11.6m φ75 114.2m 配水管仮設工 φ100 1.0m φ50 132.1m 給水管取付替工 11箇所（配水管布設替工 φ100 0.4m φ75 14.4m φ75 108.5m 配水管仮設工 φ75 2.4m φ50 121.3m 給水管取付替工 11箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,790,000 円（20,375,300 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、新設管と仮設管の使用資材、布設延長、土工を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 7 日（令和 7 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 5）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ150 0.6m φ100 51.0m φ50 77.5m 配水管仮設工 φ100 50.8m φ65 0.5m φ50 44.9m 給水管取付替工 9箇所（配水管布設替工 φ150 0.5m φ100 55.9m φ50 85.0m 配水管仮設工 φ100 49.9m φ65 0.5m φ50 48.1m 給水管取付替工 9箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,030,000 円（21,800,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、他工区にて施工することとしていた交差点部の施工について、本工区にて施工を行ったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 1 日（令和 7 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 6）工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 85.1m φ50 50.7m 配水管仮設工 φ100 97.6m φ65 1.0m φ50 50.0m 給水管取付替工 17箇所（配水管布設替工 φ100 84.6m φ75 0.2m φ50 48.4m 配水管仮設工 φ100 93.5m φ75 1.0m φ50 47.9m 給水管取付替工 18箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,760,000 円（24,075,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、新設管と仮設管の使用資材、布設延長、土工を変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 4 日（令和 7 年 1 月 6 日）
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替（その 7）工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ100 96.7m φ75 50.7m φ50 3.4m 配水管仮設工 φ100 96.9m φ75 48.6m φ65 0.5m φ50 1.0m 給水管取付替工 15箇所（配水管布設替工 φ100 86.7m φ75 51.0m φ50 8.4m 配水管仮設工 φ100 97.9m φ75 55.8m φ65 0.5m φ50 1.0m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,530,000 円（22,287,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、新設管と仮設管の使用資材、布設延長、土工を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 10 日（令和 7 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道岩稲地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=15cm A=1,145㎡ t=5cm A=8㎡ (舗装復旧工 t=15cm A=1,349㎡ t=5cm A=9㎡)
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,190,000 円（27,705,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地の状況をふまえ道路管理者と再協議した結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 1 日（令和 7 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道岩稲地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=15cm A=1,061m ² t=5cm A=277m ² （舗装復旧工 t=15cm A=1,133m ² t=5cm A=301m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25,135,000 円（26,845,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010063 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 29 日（令和 7 年 1 月 23 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	長江三丁目地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 長江三丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ 50～ 36. 1m 給水管取付替工 6箇所（配水管布設工 φ 50～ 36. 2m 給水管取付替工 6箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5, 390, 000 円（5, 379, 000 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、給水延長及び舗装面積等が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 17 日（令和 7 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 900 80. 0m 配水管布設替工 φ 50 47. 3m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 φ 900 78. 8m 配水管布設替工 φ 50 47. 0m 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	47, 190, 000 円（47, 253, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事発注時において施工中であつた隣接工区の工事が完了したため起工測量を行った結果、管布設延長及び管割付が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 9 日（令和 7 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	（余フ）上水道上飯野地区舗装復旧（その 5）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=621m ² t=5cm A=405m ² （舗装工 t=10cm A=572m ² t=5cm A=514m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,700,000 円（18,240,200 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事契約時において施工中であった水道工事完了後に起工測量を行った結果、延長及び幅員が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 8 月 9 日（令和 7 年 1 月 14 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	（余フ）上水道上飯野地区舗装復旧（その 6）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=580m ² t=5cm A=370m ² （舗装工 t=10cm A=557m ² t=5cm A=514m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 8 月 13 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,600,000 円（18,063,100 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事契約時において施工中であった水道工事完了後に起工測量を行った結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 1 月 23 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ 50～34. 1m 給水管取付替工 2箇 所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 24 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	1, 705, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 27 日（令和 7 年 1 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	青柳新地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 青柳新外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 16箇所（給水管取付替工 15箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 30 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,659,000 円（10,285,000 円）（税込み）
⑭変更理由	週休2日工事において、受注者が実施を希望しなかったこと等による減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 10 日（令和 7 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	小見地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 φ100～ 37.5m φ50～ 1.3m（配水管仮設工 φ100～ 42.7m φ50～ 1.2m）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,740,000 円（3,114,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果をふまえ、近接する施設を管理する北陸電力（株）と再協議した結果、既設管連絡工法を変更することとなり、使用資材を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 10 日（令和 7 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	（余フ）上水道婦中町道島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1, 260m ² （舗装復旧工 t=10cm A=1, 520m ² ）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17, 600, 000 円（20, 403, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 6 日（令和 7 年 1 月 23 日）
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	吉作地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 50～ 60. 3m 仮設菅撤去工 φ 50～ 65. 9m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 φ 50～ 60. 3m 仮設菅撤去工 φ 50～ 65. 9m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 7 日
⑫工期（至）	令和 7 年 1 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5, 434, 000 円（5, 476, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、使用資材が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040537 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	金山新西地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 金山新西 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 14 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 21 日
⑬契約金額	2,640,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040539 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 22 日
⑤契約業者名	洒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	辰尾地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 辰尾 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 1 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額	3, 102, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067046 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	金屋地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 6箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 1 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	2,728,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067056 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 21 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区取付管（その 2）修繕
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	取付管修繕 1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 21 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	2,398,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3066306 号
②予算担当所属名	水橋浄化センター
③設計担当所属名	水橋浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 15 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	水橋浄化センター流入渠水位計外修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計(流入渠水位計、No.1・No.2ポンプ井水位計、放流流量計、処理水槽水位計)修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 7 年 1 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	1, 650, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067767 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 1 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社大起工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町蔵島 5 0 番地 6
⑦工事の名称	山田 5 号中村北汚水中継ポンプ所蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 山田中村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	汚水中継ポンプ所蓋受枠修繕 1箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 31 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	1, 265, 000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060322 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 6 月 10 日（令和 7 年 1 月 31 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系返送汚泥ポンプインバータ取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	4系返送汚泥ポンプインバータの更新 1式（4系返送汚泥ポンプインバータの更新 2式）
⑪工期（自）	令和 6 年 6 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 14 日（令和 7 年 6 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,700,000 円（12,148,400 円）（税込み）
⑭変更理由	突発故障したインバータの早期復旧のため、当該インバータの更新を増工したことによる増額。 世界的な半導体等の供給不足のため、機器の納入遅れによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066205 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 14 日（令和 7 年 1 月 24 日）
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターN o. 3 遠心濃縮機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 3遠心濃縮機分解修繕 1式 No. 4遠心濃縮機画面操作器修繕 1式（工事概要の変更なし）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 15 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	56, 100, 000 円（54, 239, 900 円）（税込み）
⑭変更理由	濃度検出装置において、唯一の製造委託先の操業が困難な状況となったため、当該装置の整備を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066212 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 14 日（令和 7 年 1 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館地下機械用水管修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管理本館地下機械用水管の修繕 1 式（管理本館地下機械用水管の修繕 1 式 アスベスト除去 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 15 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4, 857, 600 円（5, 255, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	撤去する配管保温材の分析調査を行ったところ、保温材にアスベストの含有が判明したため、アスベスト除去作業を増工したことによる増額。