

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 2 日（令和 7 年 2 月 26 日）
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区湊入船町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 湊入船町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 φ 2 5 0 施工延長 5 9 5 . 2 m 更生延長 5 8 0 . 8 m 取付管 5 箇所（管更生工 φ 2 5 0 施工延長 5 9 5 . 2 m 更生延長 5 8 0 . 8 m 取付管 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 28 日（令和 7 年 3 月 14 日）
⑬契約金額	60,610,000 円（税込み）
⑭変更理由	能登半島地震の災害復旧工事を優先したことによる工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 2 日（令和 7 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区湊入船町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 湊入船町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 φ 2 5 0 施工延長 5 9 5 . 2 m 更生延長 5 8 0 . 8 m 取付管 5 箇所（管更生工 φ 2 5 0 施工延長 5 9 5 . 2 m 更生延長 5 8 0 . 8 m 取付管 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	60,610,000 円（59,236,100 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査により確認できなかった取付管について掘削時に状態を確認したところ、異常が見られなかったため、取付管の改築箇所数を減としたことによる減額

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 7 日（令和 7 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区綾田町一丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所（開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 28 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	90,200,000 円（132,413,600 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削時に粒子の細かい砂質土が地下水とともに土留内へ流入していることが確認されたため、地下水位低下工を追加したことによる増額および地下水位低下工の追加による工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010029 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 18 日（令和 7 年 2 月 14 日）
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 φ200 施工延長 831.6m 更生延長 810.0m 開削工 PRPφ200 築造延長 170.8m 布設延長 167.2m VUφ200 築造延長 16.2m 布設延長 15.3m 1号人孔 3箇所 取付管 9箇所 公共柵 3箇所 （管更生工 φ200 施工延長 831.6m 更生延長 810.0m 開削工 PRPφ200 築造延長 170.8m 布設延長 167.2m VUφ200 築造延長 16.2m 布設延長 15.3m 1号人孔 3箇所 取付管 9箇所 公共柵 3箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 21 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 28 日（令和 7 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	97,680,000 円（税込み）
⑭変更理由	掘削時に埋設されていた不明管が施工の支障となることが判明し、施工方法の再検討を行ったことによる工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 27 日（令和 7 年 2 月 5 日）
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	富山公共下水道中島三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中島三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 741.4 \text{ m}^2$ （舗装復旧工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 738.9 \text{ m}^2$ ）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,985,000 円（7,608,700 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により既設人孔の高さ調整が必要となったことによる増額

契約の内容

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄新町第 2 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 新庄町四丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 3.0\text{m} \times 0.75\text{kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	14,960,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋処理区水橋辻ヶ堂地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPφ250 築造延長 66.7m 布設延長 63.1m VUφ250 築造延長 1.2m 布設延長 0.8m 1号人孔 2箇所 取付管 4箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	21,340,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 10 月 12 日（令和 7 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ・ケイ電工・森山電機製作所・北陸興和産業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館受変電設備外改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式（受変電設備 1 式 電源設備 1 式 監視制御設備 1 式 負荷設備 1 式 据付撤去工事 1 式 躯体補修工 1 式）
⑪工期（自）	令和 5 年 10 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 14 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額	418,000,000 円（税込み）
⑭変更理由	令和 6 年度 12 月議会での継続費の補正の議決に基づく工期延期および年割変更

契約の内容

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄町六丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 6 人孔 目地ずれ抑制工 6 人孔
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 14 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	11,759,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 2 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道秋吉地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 秋吉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 1 4 人孔 目地ずれ抑制工 5 人孔
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	15,455,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 7 日（令和 7 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設・神高・陽光興産 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷第一排水区本郷新地区本郷第 5 雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 本郷新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	泥濃推進工 $\phi 1650$ 築造延長 $L = 517.5\text{m}$ 布設延長 513.9m 推進延長 $L = 504.7\text{m}$ 函渠工（ボックスカルバート） $L = 13.2\text{m}$ 特殊マンホール工 $N = 4$ 箇所（泥濃推進工 $\phi 1650$ 築造延長 $L = 517.5\text{m}$ 布設延長 513.9m 推進延長 $L = 504.7\text{m}$ 函渠工（ボックスカルバート） $L = 13.2\text{m}$ 特殊マンホール工 $N = 4$ 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 8 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	797,500,000 円（881,267,200 円）（税込み）
⑭変更理由	現場から発生した土砂を建設発生土として見込んでいたところ、試験により産業廃棄物として取扱う必要が生じたことによる増額

契約の内容

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区高畠町二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 高畠町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 5 4 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 3 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 31 日
⑬契約金額	16,520,900 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050903 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 27 日（令和 7 年 2 月 10 日）
⑤契約業者名	高尾建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	小見橋 1 号架替えに伴う下水管仮設工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	添架工 配管用炭素鋼鋼管 SGP 150mm 布設延長 43.6m（添架工 配管用炭素鋼鋼管 SGP 150mm 布設延長 44.9m）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,126,000 円（16,687,000 円）（税込み）
⑭変更理由	コンクリート擁壁取壊しの際、コンクリートの劣化によりブレーカーでの取壊しが困難であることが判明したため、コアドリルによる削孔に変更したことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1990900 号
②予算担当所属名	上下水道局契約出納課
③設計担当所属名	上下水道局契約出納課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 16 日（令和 7 年 2 月 12 日）
⑤契約業者名	株式会社エイチ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市蓮町六丁目 1 1 9 番 1 号
⑦工事の名称	上下水道局庁舎照明器具 LED 化修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	庁舎照明器具 LED 化修繕 7 3 箇所 （庁舎照明器具 LED 化修繕 7 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 1 月 17 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,518,000 円（1,532,300 円）（税込み）
⑭変更理由	設計に記載の参考品番にあたる器具ではうまく設置できないことが判明したため、器具を変更したことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 7 月 1 日（令和 7 年 2 月 5 日）
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	須原加圧場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管仮設工 $\phi 80$ 6.2m $\phi 50$ 3.9m 送水管布設工 $\phi 150$ 22.0m $\phi 100$ 10.6m $\phi 75$ 2.4m 取壊し工 1 式 場内整備工 1 式（送水管仮設工 $\phi 80$ 6.2m $\phi 50$ 3.9m 送水管布設工 $\phi 150$ 21.4m $\phi 100$ 11.6m $\phi 75$ 2.4m 取壊し工 1 式 場内整備工 1 式）
⑪工期（自）	令和 6 年 7 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,780,000 円（12,005,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査等により特定した既設配水管の位置が当初想定と異なっていたため、異形管を変更したことによる増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 9 月 4 日（令和 7 年 2 月 6 日）
⑤契約業者名	サコウ建設・古志建設運輸 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	上滝浄水場中区配水池更新工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	地盤改良工 φ1000 192本 φ800 84 本 取壊し工 1式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 9 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 7 月 25 日）
⑬契約金額	97,658,000 円（税込み）
⑭変更理由	本工事の関連工事の工期が延期となったことにより、 関連工事の施工完了後に着工することしていた本工事が 着工できなくなったため、工事を一時中止したこと による工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 19 日（令和 7 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	向新庄町七丁目地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町七丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 $\phi 75 \sim 95.7$ m、給水管取付替工 5 箇所（配水管布設工 $\phi 75 \sim 98.1$ m、給水管取付替工 5 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,330,000 円（11,535,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長が変更になったことによる増額、及び布設箇所の掘削時に支障となる不明のコンクリート構造物が発見され、その撤去による増額

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010326 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 4 日（令和 7 年 2 月 19 日）
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 900$ 45.3m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 7 月 4 日）
⑬契約金額	40,480,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認が得られたことから、入札公告記載のとおり工期延長

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010327 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 29 日（令和 7 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	東建設・野村土建 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	南部幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管推進工 φ1100 15.8m 小判型ライナープレート立坑 1箇所 ライナープレート立坑 1箇所 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 28 日（令和 7 年 8 月 8 日）
⑬契約金額	113,916,000 円（税込み）
⑭変更理由	国庫補助事業に係る繰越承認が得られたことから、入札公告記載のとおり工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 11 月 26 日（令和 7 年 2 月 13 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	中大久保地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 中大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	消火栓設置工 1 箇所 （消火栓設置工 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 11 月 27 日
⑫工期（至）	令和 7 年 2 月 21 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,145,000 円（2,373,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、使用資材が変更になったことによる増額、及び区画線工において一日未満で完了する作業の積算を適用したことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 19 日（令和 7 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	水橋常願寺地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋常願寺 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 80.0\text{m}$ 、既設石綿管撤去工 $\phi 75 \sim 75.0\text{m}$ （配水管布設替工 $\phi 100 \sim 80.0\text{m}$ 既設石綿管撤去工 $\phi 75 \sim 75.0\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,940,000 円（6,833,200 円）（税込み）
⑭変更理由	布設箇所の掘削時に支障となる暗渠が発見され、伏せ越し工を増工したことから、使用資材の変更や土留め工等の追加を行ったことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1110504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 17 日（令和 7 年 2 月 25 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	西番地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 59.4\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 61.5\text{m}$ 給水管取付替工 1箇所 （配水管布設替工 $\phi 100 \sim 65.9\text{m}$ 配水管仮設工 $\phi 100 \sim 72.4\text{m}$ 給水管取付替工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 3 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,820,000 円（8,104,800 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事発注後、富山土木センターが実施した試掘結果をもとに再協議が行われた結果、富山土木センターの次年度工事の施工区間に支障となること、及び今年度の富山土木センター工事の施工範囲の見直しに伴い、布設延長・既設管連絡工法を変更したことによる増額

契約の内容

①契約番号	第 1040314 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 2 月 21 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 薬品沈殿池プロセスコントローラ盤修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	薬品沈殿池プロセスコントローラ盤修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 21 日
⑬契約金額	2,970,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1045618 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 12 月 24 日（令和 7 年 2 月 28 日）
⑤契約業者名	TSK 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町横野 7 0 番地 8
⑦工事の名称	音川低区配水場法面修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	法面修繕 1 式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 12 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 3 月 17 日（令和 7 年 3 月 27 日）
⑬契約金額	5,940,000 円（税込み）
⑭変更理由	大雪により作業を中止したことによる工期延長

契約の内容

①契約番号	第 1042609 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 2 月 13 日
⑤契約業者名	森元建築工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上滝 8 2 番地 1 1
⑦工事の名称	稲代地区漏水修繕
⑧工事場所	富山市 稲代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管漏水修繕 φ 1 5 0 EF 管 1 7. 4 m
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	1,815,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067202 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 7 年 2 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	大山上野地区外人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 大山上野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕 1 0 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 2 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 19 日
⑬契約金額	1,375,000 円 (税込み)