

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 10 月 7 日（令和 7 年 10 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎処理区綾田町一丁目地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所 （開削工 PRPφ200 築造延長 386.2m 布設延長 378.7m PRPφ250 築造延長 387.3m 布設延長 381.9m 1号人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 取付管 19箇所 推進工法 φ200 延長 18.0m 推進工法 φ250 延長 12.0m）
⑪工期（自）	令和 6 年 10 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	90,200,000 円（144,153,900 円）（税込み）
⑭変更理由	施工にあたり輻輳した地下埋設物を横断する必要がある 3 路線について、機械掘削による施工が困難であり、支障移転にかかる費用や日数を要するため推進工法を追加したことによる増額および工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 1 月 31 日（令和 7 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	朝日建設・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第一排水区舟橋南町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 舟橋南町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工 $\phi 300$ 施工延長 382.6m 更生延長 370.9m $\phi 350$ 施工延長 142.2m 更生延長 137.5m $\phi 400$ 施工延長 70.8m 更生延長 68.4m 開削工 PRP $\phi 200$ 築造延長 40.6m 布設延長 39.7m 取付管 37箇所（管更生工 $\phi 300$ 施工延長 382.6m 更生延長 370.9m $\phi 350$ 施工延長 142.2m 更生延長 137.5m $\phi 400$ 施工延長 70.8m 更生延長 68.4m 開削工 PRP $\phi 200$ 築造延長 40.6m 布設延長 39.7m 取付管開削工 35箇所 取付管更生工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 3 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	103,400,000 円（111,629,100 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の結果、既設管内の異物が想定より多く確認されたためそれらの除去工を増工したこと、および取付管の開削工を予定していた箇所が駐車場の出入口であり、施工期間内の利用が不可となってしまうため更生工法に変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 15 日
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 φ 2 0 0 更生延長 9.5 m 施工延長 7.7 m 管更生工 φ 2 5 0 更生延長 6 3 6.8 m 施工延長 6 2 1.5 m
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 16 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額	66,550,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道掛尾処理分区黒瀬北町二丁目地区外下水 管改築工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬北町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管渠更生工 ϕ 250mm (補助)施工延長 L=223.2m 更生 延長 L=218.7m (単独)施工延長 L=436.4m 更生延長 L=425.6m 管渠更生工 ϕ 450mm (補助)施工延長 L=73.2m 更生延長 L=71.4m 管渠更生工 ϕ 500mm (単独)施工延長 L=58.4m 更生延長 L=57.5m 1号人 孔(単独)N=1 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	95,480,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道上二杉地区外舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	A s 舗装工 (A 交通 t = 5 c m) 1,925 m ² A s 舗装工 (歩道 t = 3 c m) 3 m ² C o 舗装工 1 m ²
⑪工期 (自)	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	18,590,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020307 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 9 日
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道速星第 1 処理分区婦中町速星地区マンホールトイレ施設整備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	マンホールトイレ施設 N = 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	35,750,000 円（税込み）

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 10 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池排水ポンプ設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 100 \times 0.905\text{m}^3/\text{min} \times 6.7\text{m} \times 3.7\text{kW}$ ノンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面 配管類 1 式（汚水水中ポンプ $\phi 100 \times 0.905\text{m}^3/\text{min} \times 6.7\text{m} \times 3.7\text{kW}$ ノンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面 配管類 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 8 年 1 月 7 日）
⑬契約金額	35,338,600 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事において、本体築造工事の一部を除外することになり、資材の調達に影響が生じたことに加え、本工事で土工等を追加する必要があることによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3030509 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条第 1 汚水中継ポンプ所 築造工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚 水 水 中 ポ ン プ 改 良 型 ノ ン ク ロ ッ グ タ イ プ φ100×1.005 m ³ /min×10.0m×3.7kW 2 台 ポンプ制 御盤(屋外自立型) 1 面 通報装置 1 式
⑪工期 (自)	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	31,878,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030510 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 10 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道田畑污水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 6.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式（汚水水中ポンプ $\phi 65 \times 0.159 \text{ m}^3/\text{min} \times 6.1 \text{ m} \times 0.75 \text{ kW}$ 1 台 ポンプ制御盤 1 面 通報装置 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 7 年 11 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,390,000 円（16,599,000 円）（税込み）
⑭変更理由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により新労務単価で積算し直したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 13 日（令和 7 年 10 月 6 日）
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道萩島処理分区婦中町十五丁地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町十五丁 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 P R P φ 1 5 0 築造延長 7 4 . 6 m 布設延長 7 2 . 8 m 1 号人孔 2 箇所 公共柵 1 箇所（開削工 P R P φ 1 5 0 築造延長 7 5 . 6 m 布設延長 7 3 . 8 m 1 号人孔 2 箇所 公共柵 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 11 月 6 日（令和 7 年 11 月 6 日）
⑬契約金額	14,179,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工箇所において、玉石混じりの土質のため掘削時に支障となる玉石を取り除く必要が生じたことにより、玉石撤去に時間を要し、当初計画していた日進量の確保が困難となったことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 17 日（令和 7 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区外 公共枿設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共枿設置工 3 5 箇所 （公共枿設置工 3 7 箇所 開削工 P R P Φ 2 0 0 築造延長 6. 7 m 布設延長 5. 8 m 開削工 P R P Φ 1 5 0 築造延長 5 4. 8 m 布設延長 5 3. 0 m）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	25, 850, 000 円（34, 184, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	本管布設を伴う公共枿の設置工事が追加となったことによる増額、および追加物件の施工による工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 5 日（令和 7 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替（その 1 0）工事
⑧工事場所	富山市 高園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	2 号人孔 1 箇所 （2 号人孔 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 8 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 11 月 7 日（令和 8 年 1 月 9 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,470,000 円（7,999,200 円）（税込み）
⑭変更理由	現場近傍の土質が砂質土であり GL-2.0mで地下水が確認されたことから、当初の親杭横矢板で仮設し掘削することが困難であることが判明したため、MM ホール工法に変更したことによる減額、および上記工法への変更に伴い試掘調査を追加したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社ホンマル設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市北代 6 4 1 8 番地 1
⑦工事の名称	給水管廃止（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 宝町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管撤去工事 1 1 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	6,292,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040172 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	給水管廃止（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管撤去工事 1 2 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 23 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	6,259,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 3 日（令和 7 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	丸谷工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市根塚町一丁目 8 番 9
⑦工事の名称	上飯野地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 139.0\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 5.2\text{m}$ 、継手部補強金具設置工 $\phi 100 \sim 1$ 個、配水管仮設工 $\phi 200 \sim 3.5\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 291.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \ 9.3\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 1.8\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 6.0\text{m}$ 、給水管取付替工 2 箇所（配水管布設替工 $\phi 200 \sim 137.7\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 4.0\text{m}$ 、消火栓整備工 $\phi 200 \sim 0.5\text{m}$ 、継手部補強金具設置工 $\phi 100 \sim 1$ 個、配水管仮設工 $\phi 200 \sim 2.9\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 280.1\text{m}$ 、 $\phi 100 \ 9.5\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 2.7\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 6.4\text{m}$ 、給水管取付替工 2 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 7 年 11 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	45,265,000 円（46,509,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量等の結果、布設延長、配管材料が変更になったことによる増額、および隣接する関連工事において、道路管理者との協議に時間を要し、本工事の作業工程が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 3 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	上飯野地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 200 \sim 43.9\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 94.5\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 5.7\text{m}$ 、継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 7$ 箇所、配水管仮設工 $\phi 200 \sim 2.6\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 226.9\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 4.7\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所（配水管布設替工 $\phi 200 \sim 40.8\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 101.3\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 5.4\text{m}$ 、継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 7$ 箇所、配水管仮設工 $\phi 200 \sim 1.2\text{m}$ 、 $\phi 150 \sim 200.5\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 3.7\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 2.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 7 年 11 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	49,500,000 円（49,856,400 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量等の結果、布設延長、配管材料の変更による増額、および用水と道路が交差する一部区間の施工方法について、道路管理者との協議等に時間を要し、本工事の作業工程が遅れたことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 1 日（令和 7 年 10 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市萩原 7 3 番地の 2
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 133.2m 配水管仮設工 $\phi 100$ 141.2m 給水管取付替工 8 箇所（配水管布設替工 $\phi 100$ 134.9m 配水管仮設工 $\phi 100$ 139.3m 給水管取付替工 8 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 3 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,505,000 円（21,917,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、布設延長、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 1 日（令和 7 年 10 月 2 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	犬島五丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 犬島五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100$ 0.6m $\phi 75$ 21.0m $\phi 50$ 59.0m 配水管仮設工 $\phi 75$ 34.6m $\phi 50$ 74.3m 給水管取付替工 4 箇所（配水管布設替工 $\phi 100$ 0.5m $\phi 75$ 23.6m $\phi 50$ 51.1m 配水管仮設工 $\phi 100$ 3.9m $\phi 75$ 26.7m $\phi 50$ 56.2m 給水管取付替工 4 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 2 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 3 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,400,000 円（15,737,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、布設延長、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 5 月 28 日（令和 7 年 10 月 14 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	岩稲加圧場築造工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ポンプ室築造 1 式 ポンプ井築造 1 式 流量計室築造 1 式 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 6 年 5 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 10 月 31 日（令和 7 年 11 月 28 日）
⑬契約金額	53,445,700 円（税込み）
⑭変更理由	工法再検討のため、工事を一時中断したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 9 日（令和 7 年 10 月 2 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	鍋田地区配水管耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 50$ 箇所、 $\phi 50 \sim 1$ 箇所、配水管布設替工 $\phi 150 \sim 5.4\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 0.7\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 1.6\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 4.4\text{m}$ （継手部補強金具設置工 $\phi 150 \sim 57$ 箇所、 $\phi 50 \sim 1$ 箇所、配水管布設替工 $\phi 150 \sim 0\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 0.8\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 1.1\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 4.1\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 10 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,820,000 円（19,477,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量等の結果、布設延長、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 18 日（令和 7 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	八尾町布谷地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町布谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 $\phi 75 \sim 797.10\text{m}$ （送水管布設工 $\phi 75 \sim 787.0\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	53,240,000 円（53,685,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料及び廃材処分量が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010022 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 18 日（令和 7 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	八尾町倉ヶ谷地区送水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 $\phi 75 \sim 1000.10\text{m}$ （送水管布設工 $\phi 75 \sim 993.4\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	61,820,000 円（62,702,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010023 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 18 日（令和 7 年 10 月 23 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	八尾町倉ヶ谷地区送水管布設（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設工 φ75 660.7m （送水管布設工 φ75 674.5m）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	58,520,000 円（58,855,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010027 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 25 日（令和 7 年 10 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	金代地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工 $\phi 150 \sim 5.6\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 14.0\text{m}$ （配水管布設工 $\phi 150 \sim 5.8\text{m}$ 、 $\phi 100 \sim 16.6\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,293,000 円（7,511,900 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測定の結果、布設延長、配管材料が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 21 日（令和 7 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町新町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =5cm A=2,580 m ² 、 t =3cm A=152 m ² （舗装工 t =5cm A=2,950 m ² 、 t =3cm A=92 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,420,000 円（26,897,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 27 日（令和 7 年 10 月 20 日）
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道藤の木台一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =5cm A=959 m ² 、t =3cm A=638 m ² （舗装工 t =5cm A=953 m ² 、t =3cm A=640 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 28 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,520,000 円（14,487,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 29 日（令和 7 年 10 月 20 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道藤の木台二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =5cm A=929 m ² 、t =3cm A=643 m ² （舗装工 t =5cm A=941 m ² 、t =3cm A=668 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 1 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,190,000 円（14,916,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010202 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 11 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	上飯野地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 221.1\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 5.2\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 0.5\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 10.1\text{m}$ 、配水管布設替工 $\phi 100 \sim 1.3\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 12 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 5 日
⑬契約金額	19,910,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 19 日（令和 7 年 10 月 29 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道飯野地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=523 m ² （舗装工 t =10cm A =528 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 20 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,150,000 円（18,763,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 21 日（令和 7 年 10 月 31 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道飯野地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=719 m ² （舗装工 t =10cm A =651 m ² 、t =3cm A=9 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 22 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,900,000 円（22,134,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 18 日（令和 7 年 10 月 6 日）
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道経堂一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=609 m ² 、t =3cm A=8 m ² （舗装工 t =10cm A=671 m ² 、t =3cm A=7 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 19 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,930,000 円（19,486,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が変更になったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	下富居二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 12.4\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 7.3\text{m}$ 、配水管閉塞工 2 箇所、配水管仮設工 $\phi 50 \sim 16.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額	7,700,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 22 日（令和 7 年 10 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管閉塞（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管閉塞工 $\phi 150 \sim 2$ 箇所、 $\phi 100 \sim 2$ 箇所 （配水管閉塞工 $\phi 150 \sim 2$ 箇所、 $\phi 100 \sim 2$ 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 7 月 23 日
⑫工期（至）	令和 7 年 10 月 24 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,542,000 円（3,877,500 円）（税込み）
⑭変更理由	関係者協議、試掘及び起工測定の結果、施工方法、使用材料の変更及び仮設給水の増工による増額。

契約の内容

①契約番号	第 1110201 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	水橋上桜木地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋上桜木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 $\phi 50 \sim 96.7\text{m}$ 、給水管取付替工事 2 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額	4,125,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1120010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	水橋石政地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 20.8\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 0.5\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額	2,695,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1040312 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 7 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設電動門扉修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設電動門扉修繕 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額	2,112,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020401 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 5 月 22 日（令和 7 年 10 月 9 日）
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管切り回し 1 箇所 （配水管切り回し 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 5 月 23 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,940,000 円（6,574,700 円）（税込み）
⑭変更理由	本工事で切り回す配水管は、季節の雨水排水管 Φ600HP を上越しし、新設される道路側溝を下越し位置に布設する計画で河川整備課と協議していたが、河川整備課による試掘調査で既設の雨水排水管の下部に幅 900mm の防護コンクリートが確認され、当初計画通りの施行が不可能であることが判明したことから、いずれの構造物についても下越しすることとし、配管延長、土工数量、施行日数が増加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040536 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 10 月 31 日
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	桜橋通り外地区中部幹線漏水修繕
⑧工事場所	富山市 桜橋通り外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	中部幹線漏水修繕 1 箇所
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額	39,831,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066203 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 6 月 18 日（令和 7 年 10 月 16 日）
⑤契約業者名	K E E 環境工事株式会社
⑥契約業者の住所（JV は代表者の住所）	兵庫県尼崎市西大物町 1 番 2 2 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターN o. 6 送風機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	N o. 6 送風機の修繕 1 式 （N o. 6 送風機の修繕 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 6 月 19 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	30,250,000 円（23,650,000 円）（税込み）
⑭変更理由	コンバータ及びインバータの整備を別修繕とすることとなったため、当該部分に係る工場整備費等を除外したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3066211 号
②予算担当所属名	浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 7 年 10 月 7 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター生汚泥スクリーン修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	生汚泥スクリーンの修繕 1 式
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 8 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	5,445,000 円（税込み）