

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010032 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 17 日（令和 7 年 12 月 2 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道高内地区外舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t = 5 c m A = 2, 2 0 7 m ² 、t = 4 c m A = 2 9 1 m ² （舗装復旧工 t = 5 c m A = 2, 2 6 6 m ² 、t = 4 c m A = 2 6 2 m ² t = 1 0 c m A = 1 3 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 18 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	20,405,000 円（22,522,500 円）（税込み）
⑭変更理由	・施工前の現地確認を行ったところ、道路の中央部が下がっており、このまま施工しても道路の横断勾配が確保できないことが判明したため、道路中央部から反対車線の一部においてオーバーレイ工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 6 年 2 月 7 日（令和 7 年 12 月 18 日）
⑤契約業者名	富山地鉄建設・神高・陽光興産 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道本郷第一排水区本郷新地区本郷第 5 雨水幹線築造工事
⑧工事場所	富山市 本郷新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	泥濃推進工φ1650 築造延長L=517.5m 布設延長513.9m 推進延長L=504.7m 函渠工（ボックスカルバート） L=13.2m 特殊マンホール工 N=4箇所（泥濃推進工φ1650 築造延長L=517.5m 布設延長513.9m 推進延長L=504.7m 函渠工（ボックスカルバート） L=13.2m 特殊マンホール工 N=4箇所）
⑪工期（自）	令和 6 年 2 月 8 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	889,580,700 円（946,479,600 円）（税込み）
⑭変更理由	現状の推進機の面板とビットでは到達立坑まで掘進することが困難のため、面板の整備及びビット交換、中間立坑の設置が必要となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 7 年 12 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区星井町二丁目地区外浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 星井町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 300mm 築造延長 L = 27.2m 布設延長 L = 25.4m, 開削工 PRP φ 350mm 築造延長 L = 177.9m 布設延長 L = 171.3m, 開削工 PRP φ 450mm 築造延長 L = 48.4m 布設延長 L = 45.5m, 管更生工 φ 300mm 築造延長 L = 63.1m 更生延長 L = 61.2m, 管更生工 φ 350mm 築造延長 L = 49.2m 更生延長 L = 48.2m
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 5 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 27 日
⑬契約金額	86,680,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020310 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 10 日（令和 7 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池排水ポンプ設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプφ100×0.905m ³ /min×6.7m×3.7kw ハンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面 配管類 1 式（汚水水中ポンプφ100×0.905m ³ /min×6.7m×3.7kw ハンクログタイプ 2 台 ポンプ制御盤（自立型）-SUS 製 1 面、引込開閉基盤（屋外装柱型）-SUS 型 1 面配管類 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 11 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	35,338,600 円（36,855,500 円）（税込み）
⑭変更理由	本体工事の施工にあわせて排水管の配管を行う計画だったが、他の関連工事において工種が一部減となったことにより、当該工事において土工等を追加、及び「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置を適用し、新労務単価に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030508 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 2 月 14 日（令和 7 年 12 月 1 日）
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道下条処理分区水橋石政地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 P E ϕ 1 5 0 築造延長 3 0 1 . 6 m 布設延長 2 9 7 . 9 m 推進工 H P ϕ 2 5 0（さや管） 築造延長 3 0 . 5 m 布設延長 2 9 . 2 m 推進延長 2 8 . 9 m 1 号人孔 6 箇所 公共枿 5 箇所 管挿入工 P E ϕ 1 5 0 布設延長 2 9 . 2 m 1 号人孔 3 箇所 2 号人孔 1 箇所（開削工 P E ϕ 1 5 0 築造延長 3 0 1 . 6 m 布設延長 2 9 7 . 9 m 推進工 H P ϕ 2 5 0（さや管） 築造延長 3 0 . 5 m 布設延長 2 9 . 2 m 推進延長 2 8 . 9 m 1 号人孔 6 箇所 公共枿 5 箇所 管挿入工 P E ϕ 1 5 0 布設延長 2 9 . 2 m 1 号人孔 3 箇所 2 号人孔 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 2 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額	59,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	鉄道事業者より鉄道横断部の施工に対し、使用機械の指示があり、施工方法の見直しやその協議に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 7 月 28 日（令和 7 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	（余フ）上水道鍋田地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=397 m ² 、t=5cm A=583 m ² 、t=3cm A=21 m ² （舗装工 t=10cm A=338 m ² 、t=5cm A=548 m ² 、t=3cm A=29 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11,990,000 円（12,063,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、床掘量や舗装面積等の変更、また、区画線工を一日未満で完了する作業の積算適用、及び既設舗装厚が想定より厚かったためアスファルト殻の処分量等の変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 12 日（令和 7 年 12 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	道場浄水場非常用発電設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道場 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	非常用発電機据付 一式、低圧動力盤機能増設 一式、 電気配線工事 一式、基礎工事 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 5 月 29 日）
⑬契約金額	56,100,000 円（税込み）
⑭変更理由	機器製造に不足の時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 7 年 12 月 5 日）
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	岩稲地区送水管布設（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 岩稲 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設 φ 1 0 0 5 7 5 . 8 m （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 2 月 6 日）
⑬契約金額	49,500,000 円（税込み）
⑭変更理由	掘削箇所に支障物(岩・石、改良土)があり、取壊し作業により実施工程に遅れが生じたことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 7 年 12 月 9 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ 1 0 0 1 2 3 . 2 m Φ 7 5 8 . 4 m 配水管仮設工 Φ 1 0 0 1 2 4 . 3 m Φ 8 0 9 . 7 m Φ 5 0 1 . 3 m 給水管取付替工 2 戸 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑬契約金額	21,120,000 円（税込み）
⑭変更理由	隣接工区の工程に遅れが生じ、隣接工区との接続がで きない状態となり工期内での完成が困難になったこと による工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 16 日（令和 7 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ 1 0 0 1 1 3. 5 m Φ 7 5 2 2. 3 m 配水管仮設工 Φ 1 0 0 1 1 8. 7 m Φ 8 0 1 2. 0 m Φ 5 0 1 1. 4 m 給水管取付 替工 4 戸 消火栓整備 1 箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 17 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑬契約金額	24,420,000 円（税込み）
⑭変更理由	布設予定箇所に埋設物があり、伏越しをするために不足の時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 22 日（令和 7 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道新庄町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t =10cm A=521 m ² t =5cm A=318 m ² t =3cm A=5 m ² （舗装工 t =10cm A=513 m ² t =5cm A=365 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 24 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,650,000 円（13,003,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装切断延長・舗装面積等が変更、及び既設舗装厚が想定より厚かったためアスファルト殻の処分量等が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 29 日（令和 7 年 12 月 3 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 1.5m Φ75 11 4.6m 配水管仮設工 Φ80 131.4m 給水管取付替工 10戸（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑬契約金額	24,200,000 円（税込み）
⑭変更理由	隣接工区の工程に遅れが生じ、隣接工区との接続ができない状態となり工期内での完成が困難になったことによる工期延長。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 17 日（令和 7 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道城北町地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2,206 \text{ m}^2$ （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 5 日（令和 8 年 1 月 16 日）
⑬契約金額	22,990,000 円（税込み）
⑭変更理由	法務局から指示により基準点を復元作業が必要となったことで、不足の時間を要したことによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 24 日（令和 7 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	田畠地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 田畠 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 125.9m 配水管仮設工 Φ80 111.8m Φ65 5.7m Φ50 1 5.8m 給水管取付替工 5戸（配水管布設替工 Φ75 126.7m 配水管仮設工 Φ80 1 11.8m Φ65 5.7m Φ50 15.8m 給 水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,205,000 円（18,323,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、配管延長及び配管材が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 22 日（令和 7 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	田畠地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 田畠 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 136.3m 配水管仮設工 Φ80 143.7m 給水管取付替工 4戸（配水管 布設替工 Φ75 135.5m 配水管仮設工 Φ80 130.0m 給水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 24 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,270,000 円（17,904,700 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、配管延長及び配管材が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更なし）

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 26 日（令和 7 年 12 月 2 日）
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道大泉東町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 14 \text{ m}^2$ $t = 5 \text{ cm}$ $A = 1,697 \text{ m}^2$ （舗装復旧工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 8 \text{ m}^2$ $t = 5 \text{ cm}$ $A = 1,673 \text{ m}^2$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 29 日
⑫工期（至）	令和 7 年 12 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,446,000 円（17,446,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員において設計値と差異があり設計数量を変更したことによる減額。一方、特記仕様書に基づき、1 日未満積算基準に該当する工種で労務費を変更したことによる増額の結果、契約金額の変更なし。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 7 年 12 月 1 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬白山町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 10 \text{ cm}$ $A = 1,260 \text{ m}^2$ $t = 5 \text{ cm}$ $A = 597 \text{ m}^2$ $t = 3 \text{ cm}$ 59 m^2 （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 7 年 12 月 12 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑬契約金額	29,040,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工箇所内にある排水桝の現況高さが舗装復旧高よりも低く、排水桝の管理者による嵩上げ工事完了まで本工事を中断したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 1010203 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 1 月 13 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	小見地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 ～ 66.7m
⑪工期（自）	令和 8 年 1 月 14 日
⑫工期（至）	令和 8 年 6 月 26 日
⑬契約金額	26,279,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 7 年 12 月 23 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	牛島新町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 15.1\text{m}$ 、仮設管撤去工 $\phi 100 \sim 20.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 1.4\text{m}$
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 24 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 20 日
⑬契約金額	5,775,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3060359 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	水橋汚水中継ポンプ場 No.1 水中ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋柳寺 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ取替 1 基
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 18 日
⑫工期（至）	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	7,590,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 4 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	月見町第 1 汚水中継ポンプ所外水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 月見町外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 4 基
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 5 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	3,938,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3067514 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	大町第 7 汚水中継ポンプ所外水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 大町外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 4 基
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 12 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	3,014,000 円（税込み）