

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 17 日（令和 8 年 1 月 13 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道牛島本町一丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 7 箇所 人孔浮上抑制工 N = 5 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 18 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	14,344,000 円（税込み）
⑭変更理由	作業員の確保が困難であったことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 10 日（令和 8 年 1 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道牛島町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 5 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 31 日）
⑬契約金額	13,420,000 円（税込み）
⑭変更理由	作業員の確保が困難であったことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 12 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 3 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	14,520,000 円（税込み）
⑭変更理由	近傍工事との調整や地元との調整、また道路管理者との協議に時間を要したことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 1 月 16 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 N = 1 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	13,530,000 円（税込み）
⑭変更理由	近傍工事との調整や地元との調整、また道路管理者との協議に時間を要したことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 7 日（令和 8 年 1 月 5 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋処理区水橋辻ヶ堂地区管渠災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRPφ250 築造延長 66.7m 布設延長 63.1m VUφ250 築造延長 1.2m 布設延長 0.8m 1号人孔 2箇所 取付管 4箇所（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 10 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 16 日（令和 8 年 3 月 13 日）
⑬契約金額	21,340,000 円（税込み）
⑭変更理由	ガス施設の撤去するにあたり、管理者との協議に時間を要したことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 11 日（令和 8 年 1 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道高屋敷地区既設人孔耐震化（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 6 箇所 人孔浮上抑制工 N = 4 人孔 目地ずれ抑制工 N = 4 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	14,146,000 円（税込み）
⑭変更理由	作業員の確保が困難であったことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 12 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道高屋敷地区既設人孔耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化対策工 N = 4 箇所 人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 6 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	14,520,000 円（税込み）
⑭変更理由	作業員の確保が困難であったことによる工期延期

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 1 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社砂原組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道山室地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 N = 6 人孔 目地ずれ抑制工 N = 5 人孔（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	14,300,000 円（税込み）
⑭変更理由	作業員の確保が困難であったことによる工期延期

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 15 日（令和 8 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管更生工φ200 更生延長 9.5m 施工延長 7.7m 管更生工φ250 更生延長 636.8m 施工延長 621.5m（管更生工φ200 更生延長 9.5m 施工延長 7.7m 管更生工φ250 更生延長 636.8m 施工延長 621.5m）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 16 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	66,550,000 円（69,219,700 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査およびカメラ調査の結果、管更生の支障となる浸入水や異物付着が確認され、前処理工に要する費用の増額変更に加え、諸経費動向調査の対象工事になったことによる調査費用の増額変更

契約の内容

①契約番号	第 3010061 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 5 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道桃井町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	A S 舗装工 (A 交通 $t = 5 \text{ cm}$) $A = 1923 \text{ m}^2$
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 31 日
⑬契約金額	15,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040709 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町ねむの木地区外舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町ねむの木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	AS舗装工 A = 4 7 0 m ²
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 30 日
⑬契約金額	15,620,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 5 日（令和 8 年 1 月 5 日）
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 （その 10）工事
⑧工事場所	富山市 高園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	2号人孔 1箇所 （2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 8 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,999,200 円（8,037,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査および人孔設置作業に伴い、土工数量が増加 したことによる費用の増額変更

契約の内容

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 8 年 2 月 6 日
⑤契約業者名	高尾建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	小見橋 1 号架替えに伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ステンレス鋼管 SUSφ150 mm L=38.0m
⑪工期 (自)	令和 8 年 2 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 6 月 30 日
⑬契約金額	27,280,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 7 日（令和 8 年 1 月 13 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	（余フ）上水道鍋田地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t = 10cm A=1,099 m ² 、t = 5cm A=110 m ² 、t = 3cm A=342 m ² （舗装工 t = 10cm A=1,139 m ² 、t = 5cm A=113 m ² 、t = 3cm A=326 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 1 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	28,380,000 円（29,229,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、床掘量及び舗装面積が変更になったこと。加えて、既設舗装厚が設計より厚くアスファルト殻の処分量等の変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 8 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ 1 0 0 1 2 3 . 2 m Φ 7 5 8 . 4 m 配水管仮設工 Φ 1 0 0 1 2 4 . 3 m Φ 8 0 9 . 7 m Φ 5 0 1 . 3 m 給水管取付替工 2 戸（配水管布設替工 Φ 1 0 0 1 2 4 . 1 m Φ 7 5 8 . 5 m 配水管仮設工 Φ 1 0 0 1 2 4 . 3 m Φ 8 0 9 . 7 m Φ 5 0 1 . 3 m 給水管取付替工 2 戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,120,000 円（21,216,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 16 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	下大久保地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 113.5m Φ75 22.3m 配水管仮設工 Φ100 118.7m Φ80 12.0m Φ50 11.4m 給水管取付替工 4戸 消火栓整備 1箇所（配水管布設替工 Φ100 116.2m Φ75 31.4m 配水管仮設工 Φ100 119.6m Φ80 15.8m φ65 4.4m Φ50 22.4.4m 給水管取付替工 4戸 消火栓整備 1箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 17 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,420,000 円（26,285,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したことに伴う増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 11 日（令和 8 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	楡原浄水場外場内配管工事
⑧工事場所	富山市 楡原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	送水管布設 $\phi 100$ 8.7m $\phi 75$ 34.3m (工期変更のみ)
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 12 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 27 日（令和 8 年 3 月 19 日）
⑬契約金額	6,875,000 円（税込み）
⑭変更理由	水質検査の結果判定に不測の時間を要したことによる 工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 29 日（令和 8 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市粟島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 1.5m Φ75 114.6m 配水管仮設工 Φ80 131.4m 給水管取付替工 10戸（配水管布設替工 Φ100 1.5m Φ75 115.2m 配水管仮設工 Φ80 131.4m 給水管取付替工 9戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 30 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,200,000 円（24,406,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと に伴う増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 19 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	犬島六丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 192.7m Φ50 86.5m 配水管仮設工 Φ80 193.3m Φ50 68.0m 給水管取付替工 22戸（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 30 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑬契約金額	40,700,000 円（税込み）
⑭変更理由	布設位置を変更したことから土工作業が増加し、工程に遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 17 日（令和 8 年 1 月 5 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道城北町地区舗装復旧（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2, 206 \text{ m}^2$ （舗装復旧工 $t = 5 \text{ cm}$ $A = 2, 195 \text{ m}^2$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 18 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,990,000 円（24,417,800 円）（税込み）
⑭変更理由	作業の一部を夜間施工に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 2 日（令和 8 年 1 月 13 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	田畠地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 田畠 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 135.1m 配水管仮設工 Φ80 137.8m 給水管取付替工 2戸（配水管 布設替工 Φ75 133.6m 配水管仮設工 Φ80 135.2m 給水管取付替工 3戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,600,000 円（20,149,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 24 日（令和 8 年 1 月 20 日）
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	豊若町一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 176.0m 配水管仮設工 Φ80 175.5m 給水管取付替工 23戸（配 水管布設替工 Φ75 184.6m 配水管仮設工 Φ80 187.5m 給水管取付替工 25戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	30,470,000 円（34,357,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 29 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	豊若町一丁目地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 121.0m 配水管仮設工 Φ80 123.5m 給水管取付替工 14戸（配 水管布設替工 Φ75 118.1m 配水管仮設工 Φ80 122.5m Φ50 2.8m 給水管取付 替工 15戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 30 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,650,000 円（23,758,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 8 年 1 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	塩地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 塩外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 163.8m 配水管仮設工 Φ80 171.7m 給水管取付替工 4戸（配水管 布設替工 Φ75 159.0m 配水管仮設工 Φ80 7.6m 給水管取付替工 4戸）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,640,000 円（26,522,100 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと、また当初想定していなかった作業が追加されたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 9 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬白山町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t = 10 c m A = 1, 260 m ² t = 5 c m A = 597 m ² t = 3 c m 59 m ² （舗装復旧工 t = 10 c m A = 1, 300 m ² t = 5 c m A = 623 m ² t = 3 c m 84 m ² ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 10 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,040,000 円（30,439,200 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、施工面積が変更したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 12 月 2 日（令和 8 年 1 月 23 日）
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町下条地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下条 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 1.8m Φ75 9.9 m φ50 30.5m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 12 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 2 月 13 日（令和 8 年 2 月 27 日）
⑬契約金額	5,445,000 円（税込み）
⑭変更理由	同時期に施工予定であった下水道工事の工程に遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 1 月 13 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道曙町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 曙町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t =5cm A=341 m ²
⑪工期 (自)	令和 8 年 1 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 2 月 27 日
⑬契約金額	4,400,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010202 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 11 月 11 日（令和 8 年 1 月 22 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	上飯野地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 221.1\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 5.2\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 0.5\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 10.1\text{m}$ 、配水管布設替工 $\phi 100 \sim 1.3\text{m}$ （配水管仮設工 $\phi 100 \sim 218.1\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 12.6\text{m}$ 、 $\phi 65 \sim 4.7\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 14.6\text{m}$ 、配水管布設替工 $\phi 100 \sim 1.3\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 11 月 12 日
⑫工期（至）	令和 8 年 2 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,910,000 円（22,102,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長及び使用材料等を変更したことに伴う増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010304 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 18 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道太田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 太田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t = 10cm A = 228 m ² 、 t = 5cm A = 360 m ² （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 16 日（令和 8 年 3 月 27 日）
⑬契約金額	7,865,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連業務委託に遅れが生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 17 日（令和 8 年 1 月 8 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	下富居二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\phi 100 \sim 12.4\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.9\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 7.3\text{m}$ 、配水管閉塞工 2 箇所、配水管仮設工 $\phi 50 \sim 16.4\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所（配水管布設替工 $\phi 100 \sim 16.0\text{m}$ 、 $\phi 75 \sim 0.0\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 12.2\text{m}$ 、配水管閉塞工 2 箇所、配水管仮設工 $\phi 50 \sim 20.5\text{m}$ 、給水管取付替工 3 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 8 年 1 月 23 日（令和 8 年 2 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,700,000 円（7,200,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、布設延長及び使用材料等を変更したことに伴う減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010901 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 3 月 28 日（令和 8 年 1 月 29 日）
⑤契約業者名	高尾建設・神高 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	上滝浄水場中区配水池更新（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上滝 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水池築造工事 1 式 （配水池築造工事 1 式）
⑪工期（自）	令和 7 年 3 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	237,380,000 円（238,807,800 円）（税込み）
⑭変更理由	当初設計に未計上であった作業を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 9 月 25 日（令和 8 年 1 月 9 日）
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	下大久保地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 4 箇所 （給水管取付替工 4 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 9 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 23 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,180,000 円（4,386,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したこと、また既設サドルが回らず止水ができなかったため、新たにサドル分土工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 8 月 25 日（令和 8 年 1 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	西番地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100～ 68.4m、配水管仮設工事 φ100～ 64.6m、給水管取付替工事 1 箇所（配水管布設替工事 φ100～ 61.5m、配水管仮設工事 φ100～ 66.7m、給水管取付替工事 1 箇所）
⑪工期（自）	令和 7 年 8 月 26 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,765,000 円（6,928,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測定の結果、布設延長及び使用材料等を変更したことに伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1120010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 7 年 10 月 30 日（令和 8 年 1 月 5 日）
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	水橋石政地区配水管仮設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 20.8\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 0.5\text{m}$ （配水管仮設工 $\phi 100 \sim 24.1\text{m}$ 、 $\phi 50 \sim 0.8\text{m}$ ）
⑪工期（自）	令和 7 年 10 月 31 日
⑫工期（至）	令和 8 年 1 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,695,000 円（2,781,900 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したことに伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 1120012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 8 年 1 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	桜町一丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桜町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 100 \sim 22.7\text{m}$ 、 $\phi 80 \sim 1.0\text{m}$
⑪工期 (自)	令和 8 年 1 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 19 日
⑬契約金額	5,478,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020407 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 1 月 22 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	下野新地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 8 年 1 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 16 日
⑬契約金額	3,234,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060358 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 8 年 1 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社エイチ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市蓮町六丁目 1 1 9 番 1 号
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場監視室空調設備設置工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	岩瀬汚水中継ポンプ場の監視室外に空調設備を設置するもの 床置きパッケージエアコン 1 台設置 壁掛式ルームエアコン 1 台設置
⑪工期 (自)	令和 8 年 1 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	3,400,100 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067051 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 7 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	住吉町一丁目地区下水道本管修繕
⑧工事場所	富山市 住吉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	下水道本管修繕 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 7 年 12 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 8 年 3 月 13 日
⑬契約金額	6,314,000 円 (税込み)