令和8年度　特命随意契約　変更契約内容

番号	契約番号	予算担当所属名	契約年月日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所（JVは代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要（変更後）	工期（自）	工期（至）	変更後の工期（至）	契約金額	変更後の契約金額	変更理由
1	2025010070	建設部道路整備課	R8.1.23	R8.4.6	有限会社創進建設	富山市　石金一丁目８番２０号	市道稲荷西長江線改良工事	富山市　西長江一丁目　地内	土木	横断暗渠工　Ｌ＝５ｍ 集水桝工　Ｎ＝１基 舗装工　Ａ＝１２㎡	R8.1.26	R8.5.15		1,815,000	2,081,200	現地照査の結果、本工事で敷設する集水桝を現場打から２次製品に変更する必要が生じたことなどから、増額変更するもの。
2	2025010622	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.1.30	R8.4.15	有限会社藤島工業	富山市　八尾町新田１１０番地	０６災３６１０－６００１八尾町井田農地災害復旧工事	富山市　八尾町井田　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１１ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１１ｍ 法面整形工　Ａ＝２８ｍ２	R8.2.2	R8.4.30		2,073,500	2,117,500	本工事は、八尾町井田地内において能登半島地震災害により被災した農地を復旧する工事です。 掘削時、法面中に木杭が確認され、施工に支障となる範囲については撤去・処分したことから、請負代金額の変更をするものです。
3	2025011715	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.9	R8.4.10	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０７災３６１０－７００９八尾町下笹原用水路災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝２０ｍ 水路工　Ｎ＝１．０式 法面整形工　Ａ＝６６㎡	R8.3.10	R8.4.30		2,123,000	2,157,100	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
4	2025010857	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.6	R8.4.28	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０６５八尾町上笹原農道外１災害復旧工事	富山市　八尾町上笹原　地内	土木	３６１０－５０５５上笹原農地 復旧延長　Ｌ＝７．５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝７ｍ 法面整形工　Ａ＝１９㎡ ３６１０－５０６５上笹原農道 復旧延長　Ｌ＝４ｍ ブロック積工　Ａ＝９㎡	R8.2.9	R8.5.29		2,904,000	3,037,100	農地及び農道ともに、床掘箇所に湧水がみられたため、水替工を追加したことなどから、請負代金額を増額変更するものです。
5	2025011384	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.25	R8.4.10	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０５４八尾町掛畑農地災害復旧工事	富山市　八尾町掛畑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１４ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１４ｍ 法面整形工　Ａ＝３５㎡	R8.2.26	R8.4.30		2,926,000	3,053,600	既設利用する予定であった畦畔ブロックが一部損傷していたため、Ｌ＝４．５ｍを既設利用から新設に変更し、損傷した畦畔ブロックの取壊しと処分費を追加したことから、請負代金額を増額変更するもの。
6	2025010456	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.2	R8.4.15	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０６９八尾町下笹原農道災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	３６１０－５０６９ 復旧延長　Ｌ＝２９．５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝２９ｍ 法面整形工　Ａ＝１５０㎡	R8.2.3	R8.4.30		4,719,000	4,670,600	コンクリート舗装の切断について、施工規模が小さいため湿式から乾式に変更しました。このことにより、切断排水の運搬費及び処分費が必要なくなったことから、請負代金額を減額変更するものです。
7	2025010467	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.3	R8.4.10	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０７６八尾町小長谷農地・０６災３６１０－６０１３八尾町小長谷農地災害復旧工事	富山市　八尾町小長谷　地内	土木	３６１０－５０７６ 復旧延長　Ｌ＝１２ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝６ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝８ｍ 法面整形工　Ａ＝５９㎡ ３６１０－６０１３ 復旧延長　Ｌ＝１３ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１２ｍ 法面整形工　Ａ＝５３㎡	R8.2.4	R8.4.30		6,820,000	6,846,400	農地の被災に伴い機能しなくなっていた田排水処理工の復旧を追加したことから、請負代金額を増額変更するものです。
8	2025011514	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.6	R8.5.13	株式会社朝日	富山市　婦中町友坂１５８番地	０５災３６３０－５０２３山田上中瀬農地災害復旧工事	富山市　山田中瀬　地内	土木	３６３０－５０２３ 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１３ｍ 法面整形工　Ａ＝２３㎡	R8.3.9	R8.5.25		2,035,000	2,105,400	本業務委託は、令和５年７月１２日～１３日の豪雨により発生した災害の復旧工事を行うものですが、①「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用、②現地精査による畦畔の計画天端高の変更により変更契約を締結するもの。
9	2025011386	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.4	R8.5.25	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２１山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝６ｍ ブロック積工　Ａ＝１０㎡	R8.3.5	R8.6.30		2,827,000	2,603,700	本工事は、令和５年７月１２日～１３日の豪雨により発生した災害の復旧工事を行うものですが、①「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用、②現場の崩土除去を行い既設構造物（積ブロック）を確認したところ、小口止工を設置せずに連続して積ブロックを設置することが可能であったため小口止工の面積を積ブロック工に変更 上記の理由により変更契約を締結するものです。
10	2025011512	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.6	R8.5.25	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２０山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０２０ 復旧延長　Ｌ＝７ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝７ｍ 法面整形工　Ａ＝３６㎡	R8.3.9	R8.6.30		2,530,000	2,605,900	本工事は、山田宿坊地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農地を復旧する工事です。　「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
11	2025011385	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.25	R8.5.20	北尾工業株式会社	富山市　八尾町西町１０５３番地	０５災３６１０－５０５８八尾町下笹原農地外１災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	３６１０－５０５１八尾町下笹原排水路 復旧延長　Ｌ＝１１．５ｍ 水路工　Ｌ＝１１．５ｍ ３６１０－５０５８八尾町下笹原農地 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１４ｍ 法面整形工　Ａ＝４４㎡	R8.2.26	R8.5.29		2,805,000	3,627,800	排水路を復旧するに当たり、土留めが必要となりフトン篭を追加したことなどから、請負代金額を増額変更するものです。

令和8年度　特命随意契約　変更契約内容

12	2025011706	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.9	R8.5.19	富三建設株式会社	富山市　婦中町青島５０番地	０５災３６２０－５０３９婦中町牛滑農地災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１０ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝　７ｍ 法面整形工　Ａ＝４８㎡	R8.3.10	R8.5.29		4,290,000	3,718,000	本工事は、婦中町牛滑地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農地を復旧する工事です。　　本工事については、既設ふとんかご３ｍを再利用することにしておりましたが、現地調査の結果、当初想定よりも復旧範囲が小さく、既設ふとんかごは残置したまま復旧することが可能であることが確認できました。このため、既設ふとんかごの再設置及び土工を減工する設計変更を行い、請負代金額の変更をするものです。
13	2025010502	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.2	R8.5.13	共栄建設工業株式会社	富山市　山田中村４８６番地	０５災３６３０－５１３３山田小谷農道災害復旧工事	富山市　山田小谷　地内	土木	３６３０－５１３３ 復旧延長　Ｌ＝８ｍ ブロック積工　Ａ＝２８㎡	R8.2.3	R8.5.25		3,740,000	4,083,200	０５災３６３０－５１３３山田小谷農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨により被災した農道を復旧するものです。コンクリート舗装工を全断面復旧に変更、整形仕上げ工の植生シート設置の変更に伴い、増額変更するものです。
14	2025011763	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.19	R8.5.22	岡本工業株式会社	富山市　八尾町福島四丁目１６２番地	０５災３６１０－５０５０八尾町下笹原用水路災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１７ｍ ブロック積工　Ａ＝３４㎡ 水路工　Ｌ＝１７ｍ 法面整形工　Ａ＝２４㎡	R8.3.23	R8.5.29		5,588,000	5,601,200	用水路の被災に伴い、機能しなくなっていた取水口の復旧を追加したことなどから、請負代金額を増額変更するものです。
15	2025011158	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.24	R8.5.25	富三建設株式会社	富山市　婦中町青島５０番地	０５災３６２０－５０３３・０６災３６２０－６０１１婦中町牛滑農道災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１５ｍ コンクリートブロック工　Ｌ＝３５㎡	R8.2.25	R8.5.29		8,690,000	6,382,200	本工事は、令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨及び令和６年１１月１日～１１月３日にかけて発生した豪雨により被災した、婦中町牛滑地内の農道を復旧する工事です。 本工事については、ブロック積による農道復旧としておりましたが、一部、土羽工による復旧としたため設計変更し、請負代金額の変更をするものです。
16	2025008471	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.11.17	R8.5.20	三正建設株式会社	富山市　八尾町三田１３２０番地	０５災３６１０－５０９３八尾町三田水門外２災害復旧工事	富山市　八尾町三田　地内	土木	３６１０－５０９１八尾町三田農地 復旧延長　Ｌ＝１７ｍ 盛土工　Ｖ＝１０㎥ ３６１０－５０９２八尾町三田用水路 復旧延長　Ｌ＝１８ｍ ＢＦ５００　Ｌ＝１８ｍ ３６１０－５０９３八尾町三田水門 水門復旧　Ｎ＝１基	R7.11.18	R8.5.29		6,875,000	7,201,700	農地及び用水路を復旧する際の工事用進入路の耕地復旧において、表土復旧及び排水桝等の移設費用を追加したことから、請負代金額を増額変更するものです。
17	2025003155	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.6.6	R8.5.12	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６２０－５００３婦中町長沢用水路・５００５婦中町長沢農地災害復旧工事	富山市　婦中町長沢　地内	土木	施設５００３復旧延長　Ｌ＝２３．５ｍ 水路復旧工　　Ｌ＝２３．５ｍ　農地５００５復旧延長　Ｌ＝１６．１ｍ 農地復旧工　　Ｌ＝１６．１ｍ	R7.6.9	R8.5.29		22,660,000	22,363,000	本工事は、婦中町長沢地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した水路橋（護岸工）、農道及び田の復旧する工事です。 本工事については、既設ブロック積と擦り付ける石積工等をすることにしておりましたが、必要がなかったため設計変更し、請負代金額の変更をするものです。
18	2025010505	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.3	R8.5.20	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０１４婦中町牛滑農道災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝５８ｍ コンクリートブロック工　Ｌ＝１１４㎡	R8.2.16	R8.5.29		24,530,000	24,561,900	本工事は、婦中町牛滑地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農道を復旧する工事です。　　本工事の小型水路工については、既設水路を再利用することにしておりましたが、損傷が激しく再利用が困難であり、新材の製品を使用することとしたため設計変更し、請負代金額の変更をするものです。
19	2026001436	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.4.13	R8.6.19	有限会社宮森工務店	富山市　八尾町高熊２１７０番地	０５災３６１０－５０４８八尾町須郷農地災害復旧工事	富山市　八尾町須郷　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝７ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝４ｍ 法面整形工　Ａ＝４４㎡	R8.4.14	R8.6.30		2,519,000	2,473,900	本工事は、八尾町須郷地内において令和５年度の豪雨災害で被災した農地を復旧するものです。 現場状況を踏まえ、法面整形工の施工範囲を変更したことから、請負代金額を変更するものです。
20	2025011691	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.6.19	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２２山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０２２ 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１０．０ｍ 法面整形工　Ａ＝１０４．５㎡	R8.3.16	R8.6.30		2,915,000	3,011,800	本工事は、令和５年７月１２日から１３日の豪雨により発生した災害の復旧工事を行うものですが、「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用により請負金額が変更となることから変更契約を締結するものです。
21	2025011858	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.26	R8.6.18	北尾工業株式会社	富山市　八尾町西町１０５３番地	０５災３６１０－５０８１八尾町井栗谷農道災害復旧工事	富山市　八尾町井栗谷　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１１．５ｍ ブロック積工　Ａ＝２４㎡ 法面整形工　Ａ＝４２㎡	R8.3.27	R8.7.31		5,698,000	5,975,200	ブロック積工を施工するに当たり、畦畔ブロック及び暗渠排水がブロック積の掘削範囲内にあり、施工の支障となったため、畦畔ブロック等の既設利用再設置を追加したことから、請負代金額を増額変更するものです。
22	2026001538	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.4.15	R8.6.1	岡本工業株式会社	富山市　八尾町福島四丁目１６２番地	０５災３６１０－５０６７八尾町下笹原用水路災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１０ｍ 補強土壁工　Ａ＝７９㎡ 水路復旧工　Ｎ＝１式	R8.4.16	R8.7.31		10,120,000	9,956,100	既設利用する予定であったベンチフリュームが損傷していたため、既設利用から新設に変更し、コンクリート殻の運搬と処分費を追加しました。また、残土運搬場所を変更し残土処分費を削除しました。これらのことから精査した結果、請負代金額を減額変更するものです。
23	2025010927	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.27	R8.6.24	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０４３・０６災３６２０－６００３婦中町東谷農地外２災害復旧工事	富山市　婦中町東谷　地内	土木	０５災３６２０－５０４３農地復旧復旧 延長（１工区）　Ｌ＝１１ｍ 大型ふとん篭工　Ｌ＝８．５ｍ 　復旧延長（２工区）　Ｌ＝１５ｍ 土砂撤去　Ｖ＝１３㎥ ０６災３６２０－６００３農地災害復旧 復旧延長　Ｌ＝３０ｍ 圃場復旧工　Ａ＝０．０４ｈａ 法面復旧工　Ｌ＝７２段m ０６災３６２０－６００４水路災害復旧 復旧延長　Ｌ＝３４ｍ 水路復旧工　Ｌ＝３４ｍ ０６災３６２０－６００８水路災害復旧 復旧延長　Ｌ＝１７ｍ 水路復旧工　Ｌ＝１７ｍ	R8.3.2	R8.6.30		16,995,000	17,927,800	本工事は、令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨及び令和６年能登半島地震により被災した、婦中町東谷地内の農地等を復旧する工事です。 本工事の水路工については、既設水路を再利用することにしておりましたが、損傷が激しく再利用が困難であり、新材の製品を使用することとしたため設計変更し、請負代金額の変更をするものです。

令和8年度　特命随意契約　変更契約内容

24	2026003480	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.5.29	R8.7.8	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０１９婦中町蔵原農道災害復旧工事	富山市　婦中町蔵原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１８ｍ 法面整形工　Ａ＝７７㎡	R8.6.1	R8.9.25		2,134,000	2,080,100	本工事は、婦中町蔵原地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農道を復旧する工事です。 コンクリート舗装の切断作業について、施工規模が少量のため湿式から乾式に変更しました。これに伴い、切断排水の運搬費及び処分費が不要となったことから、請負代金額を減額変更するものです。
25	2025011695	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.7.29	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０５５山田宿坊農道災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	復旧延長Ｌ＝１５ｍ ブロック積工　Ａ＝１４．１㎡ ベンチフリューム設置工　Ｌ＝１５ｍ コンクリート舗装工　Ａ＝３５．８㎡	R8.3.16	R8.7.30	R8.8.31	4,125,000	4,006,200	本工事は、山田宿坊内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農道を復旧する工事です。　　工事着手にあたり、地元地権者との調整に不測の日数を要したことから、令和８年８月３１日まで工期延期するものです。　　また、「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置、現場施工の結果、舗装止の撤去工が減工になったこと等に伴い、請負代金額の変更をするものです。
26	2026003300	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.6.5	R8.7.27	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０２４婦中町道島農道災害復旧工事	富山市　婦中町道島　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１７ｍ 補強土壁工　Ｌ＝１７ｍ	R8.6.8	R8.12.10		17,985,000	19,071,800	本工事は、婦中町道島地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農道の復旧する工事です。　　植生シート工を追加したこと等から、請負代金額を増額変更するものです。
27	2026003717	建設部土木事務所建設課	R8.5.28	R8.7.3	岡本工業株式会社	富山市　八尾町福島四丁目１６２番地	市道第２工業団地線道路法面災害復旧工事	富山市　八尾町保内一丁目地内	土木	工事延長　Ｌ＝１１ｍ 法面工　Ａ＝２０３ｍ２ かご工　Ｌ＝４ｍ 排水構造物工　Ｌ＝２４ｍ 仮設工　Ｎ＝１式	R8.5.29	R8.8.28		20,130,000	20,394,000	本工事は、令和５年７月に発生した豪雨災害において、被災した八尾地域の市道第２工業団地線の復旧工事を行うものです。　　概算数量発注方式に基づき、法面整形及び植生シートの施工面積が変更となり、また、掘削を行ったところ、現地盤より湧水が見受けられたことから、盛土内に水平排水材の設置を増工しました。 以上の理由等により、請負金額を２６４，０００円増額変更とするものです。
28	2026002500	建設部土木事務所建設課	R8.5.8	R8.7.31	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	市道樫尾北谷線道路災害復旧工事	富山市　八尾町北谷　地内	土木	工事延長　Ｌ＝１７ｍ 補強土壁工　Ａ＝２４９ｍ２ 舗装工　Ａ＝５６ｍ２ 安定処理工　Ａ＝２８８ｍ２	R8.5.11	R9.1.15		35,640,000	42,467,700	本工事は、市道樫尾北谷線において、令和６年１１月の豪雨災害により路肩が欠損した箇所について、復旧を行う工事です。盛土工の施工にあたり、路体盛土、路床盛土として利用する予定であった現場発生土の土質調査を行ったところ、想定よりも土質が悪く、地盤改良が必要な土砂であったため、セメント安定処理工を追加で行うことが必要となりました。また、安定処理工を行うためのストックヤードが別途必要となったことから、現場とストックヤードの間の土砂運搬、土砂の積込、整地等が追加で必要となりました。このことから、６，８２７，７００円増額するものです。
29	2025011453	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.8.19	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０６９山田宿坊農道外１災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０６９ 復旧延長　Ｌ＝１７ｍ ブロック積工　Ａ＝７４㎡ ３６３０－５０６８ 復旧延長　Ｌ＝７ｍ ブロック積工　Ａ＝３３㎡	R8.3.16	R8.8.28		13,750,000	13,739,000	本工事は、山田宿坊地内において令和５年７月１２日から１３日にかけての豪雨により被災した農道を復旧する工事です。　　０５災３６３０－５０６８の施工にあたり、地権者との協議により土羽の擦り付け位置を変更した結果、掘削範囲が縮小したこと等により、請負代金額を減額変更するものです。