令和7年度　特命随意契約　変更契約内容

番号	契約番号	予算担当所属名	契約年月日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所（JVは代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要（変更後）	工期（自）	工期（至）	変更後の工期（至）	契約金額	変更後の契約金額	変更理由
1	2024009344	建設部道路整備課	R6.10.25	R7.5.23	株式会社ＥＹＥＳＴＯＰ．ＤＥＳＩＧＮ	富山市　東流杉２２１番地５	市道水橋田伏３号線外１線改良工事	富山市　水橋田伏外　地内	土木	水橋金広中馬場線 擁壁工　Ｌ＝８m 舗装工　Ａ＝４２㎡ 水橋田伏３号線 側溝工　Ｌ＝３４m	R6.10.28	R7.5.30	R7.6.13	6,516,400		湧水により工程が遅れたことから１４日間延長するとともに、湧水対策でポンプ排水する必要がなどから増額変更を行うもの。
2	2025005415	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.7.30	R7.9.8	中川工業株式会社	富山市　東福沢７２６番地	文珠寺地区治山工事	富山市　文珠寺　地内	とび・土工・コンクリート	文珠寺地区治山工事 植生マット工　Ａ＝６２㎡ かご工　Ｌ＝２０m 敷き鉄板　Ａ＝６３㎡ ロードマット　Ａ＝２４㎡	R7.7.31	R7.11.30		2,750,000	3,373,700	本工事は、令和５年７月発生の豪雨により崩れた山側法面に植生マットを設置し、法面からの土砂流出を抑えるものです。 設計変更理由については、以下の理由です。 ①敷き鉄板、ロードマットの設置　工事車両の進入路として敷地内を使用することを地権者に承諾をもらっていたが、施工前の現地立会いで地権者から土間コンクリートの損傷等を心配する旨の申し出があり、細かい亀裂も見られたことから追加するもの。
3	2025003155	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.6.6	R7.11.5	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６２０－５００３婦中町長沢用水路・５００５婦中町長沢農地災害復旧工事	富山市　婦中町長沢　地内	土木	施設５００３復旧延長　Ｌ＝２３．５m 水路復旧工　Ｌ＝２３．５m 農地５００５復旧延長　Ｌ＝１６．１m 農地復旧工　Ｌ＝１６．１m	R7.6.9	R7.12.10	R8.3.13	22,660,000		河川の降雨時の流出量が予測以上に多量で仮締切の設置に不測の日数を要しているため
4	2025005415	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.7.30	R7.11.7	中川工業株式会社	富山市　東福沢７２６番地	文珠寺地区治山工事	富山市　文珠寺　地内	とび・土工・コンクリート	文珠寺地区治山工事 植生マット工　Ａ＝６２㎡ かご工　Ｌ＝２０m 敷き鉄板　Ａ＝６３㎡ ロードマット　Ａ＝２４㎡	R7.7.31	R7.11.30	R8.1.30	3,373,700		本工事は、令和５年７月発生の豪雨により崩れた山側法面に植生マットを設置し、法面からの土砂流出を抑えるものです。 変更理由については、以下の理由です。 工期の延長　地権者から土間コンクリートの損傷等を心配する申し出があり、急遽、敷き鉄板・ロードマットを用意することに時間を要したことに加え、掘削作業を行った際、軟弱な地盤であることが判明し、対応に時間を要した結果、当初予定していた工期では完成が困難であると判断し工期を延長するもの。
5	2025005415	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.7.30	R8.1.22	中川工業株式会社	富山市　東福沢７２６番地	文珠寺地区治山工事	富山市　文珠寺　地内	とび・土工・コンクリート	文珠寺地区治山工事 植生マット工　Ａ＝７９㎡ かご工　Ｌ＝２０m 植生土のう　６８個 敷き鉄板　Ａ＝６３㎡ ロードマット　Ａ＝２４㎡	R7.7.31	R8.1.30		3,373,700	4,611,200	本工事は、令和５年７月に発生した豪雨により崩れた山側法面に植生マットおよびカゴ工を設置し、法面からの土砂流出を抑えるものです。設計変更理由については、以下の理由です。 ①現場の状況から植生マット工（Ａ＝６１．６㎡、Ａ＝７８．９㎡）数量の増による変更。 ②掘削作業の妨げとなる草・木根の処分に加え、法面掘削中に地中から水が出てきたことから土砂の処分、搬入・運搬および追加の盛土が必要となったもの。 ③現場の状況からカゴ工の位置を変更し、植生土のう（６８個）を追加。 なお、①~②に関して、一連の作業であり、現契約業者以外での施工が困難であることから３割を超える増額となりますが、現契約者との増額変更といたします。 以上のことから、契約額１，２３７，５００円の増額変更を行うものです。
6	2025003155	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.6.6	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６２０－５００３婦中町長沢用水路・５００５婦中町長沢農地災害復旧工事	富山市　婦中町長沢　地内	土木	施設５００３復旧延長　Ｌ＝２３．５m 水路復旧工　Ｌ＝２３．５m 農地５００５復旧延長　Ｌ＝１６．１m 農地復旧工　Ｌ＝１６．１m	R7.6.9	R8.3.30	R8.5.29	22,660,000		０５災３６２０－５００３婦中町長沢用水路・５００５婦中町長沢農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した水路橋（護岸工）、農道及び田２筆の復旧を行うものです。 河川の降雨時の流出量が予測以上に多量で仮締切を越えて流れ込み、水替作業では排水が追いつかず施工が中断し不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。 富山市議会及び国の承認を得たことから、令和８年５月２９日まで工期延期するものです。
7	2025003155	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.6.6	R8.3.5	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６２０－５００３婦中町長沢用水路・５００５婦中町長沢農地災害復旧工事	富山市　婦中町長沢　地内	土木	施設５００３復旧延長　Ｌ＝２３．５m 水路復旧工　Ｌ＝２３．５m 農地５００５復旧延長　Ｌ＝１６．１m 農地復旧工　Ｌ＝１６．１m	R7.6.9	R7.12.10	R8.3.30	22,660,000		河川の降雨時の流出量が予測以上に多量で仮締切を越えて流れ込み、水替作業では排水が追いつかず施工が中断し不測の日数を要したため、工期延期するもの。
8	2025005409	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.7.31	R8.3.2	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０２７八尾町小長谷農道災害復旧工事	富山市　八尾町小長谷　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１２m ブロック積工　Ａ＝３９㎡	R7.8.1	R8.3.13		5,060,000	5,112,800	本工事と同時期に富山県施工の「土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第２５工区工事」が発注されており、施工箇所が同じであることから、舗装復旧面積が重複しないよう調整し、舗装数量を精査しました。加えて、ブロック積工の施工に支障となった木の伐採を追加したことから、請負代金額を変更するものです。
9	2025008471	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.11.17	R8.3.30	三正建設株式会社	富山市　八尾町三田１３２０番地	０５災３６１０－５０９３八尾町三田水門外２災害復旧工事	富山市　八尾町三田　地内	土木	３６１０－５０９１八尾町三田農地 復旧延長　Ｌ＝１７m 盛土工　Ｖ＝１０m３ ３６１０－５０９２八尾町三田用水路 復旧延長　Ｌ＝１８m　ＢＦ５００ Ｌ＝１８m ３６１０－５０９３八尾町三田水門 水門復旧　Ｎ＝１基	R7.11.18	R8.3.30	R8.5.29	6,875,000		富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年５月２９日まで工期を延期するもの。
10	2025008471	農林水産部農林事務所農地林務課	R7.11.17	R8.3.2	三正建設株式会社	富山市　八尾町三田１３２０番地	０５災３６１０－５０９３八尾町三田水門外２災害復旧工事	富山市　八尾町三田　地内	土木	３６１０－５０９１八尾町三田農地 復旧延長　Ｌ＝１７m 盛土工　Ｖ＝１０m３ ３６１０－５０９２八尾町三田用水路 復旧延長　Ｌ＝１８m　ＢＦ５００ Ｌ＝１８m ３６１０－５０９３八尾町三田水門 水門復旧　Ｎ＝１基	R7.11.18	R8.3.13	R8.3.30	6,875,000		水門の製作に不測の日数を要したため、工期を延期するもの。
11	2025010456	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.2	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０６９八尾町下笹原農道災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	３６１０－５０６９ 復旧延長　Ｌ＝２９．５m フトン篭工（２段）　Ｌ＝２９m 法面整形工　Ａ＝１５０㎡	R8.2.3	R8.3.30	R8.4.30	4,719,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年４月３０日まで工期を延期するものです。

令和7年度　特命随意契約　変更契約内容

12	2025010467	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.3	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０７６八尾町小長谷農地・０６災３６１０－６０１３八尾町小長谷農地災害復旧工事	富山市　八尾町小長谷　地内	土木	３６１０－５０７６ 復旧延長　Ｌ＝１２ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝６ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝８ｍ 法面整形工　Ａ＝５９㎡ ３６１０－６０１３ 復旧延長　Ｌ＝１３ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１２ｍ 法面整形工　Ａ＝５３㎡	R8.2.4	R8.3.30	R8.4.30	6,820,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年４月３０日まで工期を延期するものです。
13	2025010502	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.2	R8.3.30	共栄建設工業株式会社	富山市　山田中村４８６番地	０５災３６３０－５１３３山田小谷農道災害復旧工事	富山市　山田小谷　地内	土木	３６３０－５１３３ 復旧延長　Ｌ＝８ｍ ブロック積工　Ａ＝２８㎡	R8.2.3	R8.3.30	R8.5.25	3,740,000		０５災３６３０－５１３３山田小谷農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農道路肩法面を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年５月２５日まで工期延期するものです。
14	2025010505	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.13	R8.3.30	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０１４婦中町牛滑農道災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝５８ｍ コンクリートブロック工　Ｌ＝１１４㎡	R8.2.16	R8.3.30	R8.5.29	24,530,000		０５災３６２０－５０１４婦中町牛滑農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農道を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。 富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年５月２９日まで工期延期するものです。
15	2025010622	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.1.30	R8.3.30	有限会社藤島工業	富山市　八尾町新田１１０番地	０６災３６１０－６００１八尾町井田農地災害復旧工事	富山市　八尾町井田　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１１ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１１ｍ 法面整形工　Ａ＝２８ｍ２	R8.2.2	R8.3.30	R8.4.30	2,073,500		本工事は、能登半島地震災害で被災した農地を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年４月３０日まで工期延期するものです。
16	2025010720	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.6	R8.3.30	共栄建設工業株式会社	富山市　山田中村４８６番地	０５災３６３０－５０３４山田白井谷農地災害復旧工事	富山市　山田白井谷　地内	土木	３６３０－５０３４ 復旧延長　Ｌ＝８ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１２ｍ 法面整形工　Ａ＝３７㎡	R8.2.9	R8.3.30	R8.4.20	2,618,000		０５災３６３０－５０３４山田白井谷農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地法面を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年４月２０日まで工期延期するものです。
17	2025010721	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.6	R8.3.30	共栄建設工業株式会社	富山市　山田中村４８６番地	０５災３６３０－５０３０山田鎌倉農地災害復旧工事	富山市　山田鎌倉　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１４ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１４ｍ	R8.2.9	R8.3.30	R8.4.20	3,256,000		０５災３６３０－５０３０山田鎌倉農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年４月２０日まで工期延期するものです。
18	2025010857	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.6	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０６５八尾町上笹原農道外１災害復旧工事	富山市　八尾町上笹原　地内	土木	３６１０－５０５５上笹原農地　復旧延長　Ｌ＝７．５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝７ｍ 法面整形工　Ａ＝２３㎡ ３６１０－５０６５上笹原農道　復旧延長　Ｌ＝４ｍ ブロック積工　Ａ＝９㎡	R8.2.9	R8.3.30	R8.5.29	2,904,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年５月２９日まで工期を延期するものです。
19	2025010927	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.27	R8.3.30	協和建設株式会社	富山市　婦中町三瀬２４６番地	０５災３６２０－５０４３・０６災３６２０－６００３婦中町東谷農地外２災害復旧工事	富山市　婦中町東谷　地内	土木	０５災３６２０－５０４３農地復旧復旧延長（１工区）　Ｌ＝１１ｍ 大型ふとん篭工　Ｌ＝８．５ｍ 復旧延長（２工区）　Ｌ＝１５ｍ 土砂撤去　Ｖ＝１３ｍ３ ０６災３６２０－６００３農地災害復旧復旧延長　Ｌ＝３０ｍ 圃場復旧工　Ａ＝０．０４ｈａ 法面復旧工　Ｌ＝７２段ｍ ０６災３６２０－６００４水路災害復旧復旧延長　Ｌ＝３４ｍ 水路復旧工　Ｌ＝３４ｍ ０６災３６２０－６００８水路災害復旧復旧延長　Ｌ＝１７ｍ 水路復旧工　Ｌ＝１７ｍ	R8.3.2	R8.3.30	R8.6.30	16,995,000		０５災３６２０－５０４３・０６災３６２０－６００３婦中町東谷農地外２災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害及び能登半島地震災害で被災した、農地及び水路を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。 富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年６月３０日まで工期延期するものです。
20	2025011158	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.24	R8.3.30	富三建設株式会社	富山市　婦中町青島５０番地	０５災３６２０－５０３３・０６災３６２０－６０１１婦中町牛滑農道災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１５ｍ コンクリートブロック工　Ｌ＝６１㎡	R8.2.25	R8.3.30	R8.5.29	8,690,000		０５災３６２０－５０３３・０６災３６２０－６０１１婦中町牛滑農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害及び令和６年度の豪雨災害で被災した農道を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。 富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年５月２９日まで工期延期するものです。
21	2025011186	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.27	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０６４山田宿坊農道災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１０ｍ ブロック積工　Ａ＝１９．８㎡	R8.3.2	R8.3.30	R8.5.25	3,080,000		０５災３６３０－５０６４山田宿坊農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農道を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年５月２５日まで工期延期するものです。
22	2025011381	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.25	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０５災３６１０－５０４３八尾町小長谷農地災害復旧工事	富山市　八尾町小長谷　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１１ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１０ｍ 法面整形工　Ａ＝３７㎡	R8.2.26	R8.3.30	R8.4.30	3,355,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年４月３０日まで工期を延期するものです。

令和7年度　特命随意契約　変更契約内容

23	2025011382	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.25	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０６災３６１０－６００９八尾町掛畑農地災害復旧工事	富山市　八尾町掛畑　地内	土木	復旧延長　　Ｌ＝９ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝９ｍ 法面整形工　　Ａ＝２５ｍ２	R8.2.26	R8.3.30	R8.4.30	2,255,000		本工事は、令和６年度の豪雨災害で被災した農地を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年４月３０日まで工期延期するものです。
24	2025011385	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.2.25	R8.3.30	北尾工業株式会社	富山市　八尾町西町１０５３番地	０５災３６１０－５０５８八尾町下笹原農地外１災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	３６１０－５０５１八尾町下笹原排水路 復旧延長　Ｌ＝１１．５ｍ 水路工　Ｌ＝１１．５ｍ ３６１０－５０５８八尾町下笹原農地 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１４ｍ 法面整形工　Ａ＝４４㎡	R8.2.26	R8.3.30	R8.5.29	2,805,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年５月２９日まで工期を延期するものです。
25	2025011386	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.4	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２１山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝６ｍ ブロック積工　Ａ＝８㎡	R8.3.5	R8.3.30	R8.6.30	2,827,000		０５災３６３０－５０２１山田宿坊農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年６月３０日まで工期延期するものです。
26	2025011453	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０６９山田宿坊農道外１災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０６９ 復旧延長　Ｌ＝１７ｍ ブロック積工　Ａ＝７４㎡ ３６３０－５０６８ 復旧延長　Ｌ＝７ｍ ブロック積工　Ａ＝３３㎡	R8.3.16	R8.3.30	R8.7.30	13,750,000		０５災３６３０－５０６９山田宿坊農道外１災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農道路肩法面を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年７月３０日まで工期延期するものです。
27	2025011512	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.6	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２０山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０２０ 復旧延長　　Ｌ＝７ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝７ｍ 法面整形工　Ａ＝３６㎡	R8.3.9	R8.3.30	R8.6.30	2,530,000		０５災３６３０－５０２０山田宿坊農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地法面を復旧する工事です。　被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年６月３０日まで工期延期するものです。
28	2025011514	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.6	R8.3.30	株式会社朝日	富山市　婦中町友坂１５８番地	０５災３６３０－５０２３山田上中瀬農地災害復旧工事	富山市　山田中瀬　地内	土木	３６３０－５０２３ 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（２段）　Ｌ＝１３ｍ 法面整形工　Ａ＝２３㎡	R8.3.9	R8.3.30	R8.5.25	2,035,000		０５災３６３０－５０２３山田上中瀬農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地法面を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年５月２５日まで工期延期するものです。
29	2025011691	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０２２山田宿坊農地災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	３６３０－５０２２ 復旧延長　Ｌ＝１５ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１０．０ｍ 法面整形工　Ａ＝１０４．５㎡	R8.3.16	R8.3.30	R8.6.30	2,915,000		０５災３６３０－５０２２山田宿坊農地災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農地法面を復旧する工事です。　被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年６月３０日まで工期延期するものです。
30	2025011695	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.13	R8.3.30	株式会社安川組	富山市　婦中町安田４６番地	０５災３６３０－５０５５山田宿坊農道災害復旧工事	富山市　山田宿坊　地内	土木	復旧延長Ｌ＝１５ｍ ブロック積工　Ａ＝１４．１㎡ ベンチフリューム設置工　Ｌ＝１５ｍ コンクリート舗装工　Ａ＝３５．８㎡	R8.3.16	R8.3.30	R8.7.30	4,125,000		０５災３６３０－５０５５山田宿坊農道災害復旧工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した農道を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会承認及び国の承認を得たため、令和８年７月３０日まで工期延期するものです。
31	2025011706	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.9	R8.3.30	富三建設株式会社	富山市　婦中町青島５０番地	０５災３６２０－５０３９婦中町牛滑農地災害復旧工事	富山市　婦中町牛滑　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１０ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝１０ｍ 法面整形工　Ａ＝５７㎡	R8.3.10	R8.3.30	R8.5.29	4,290,000		本工事は、婦中町牛滑地内において令和５年７月１２日から１３日にかけて発生した豪雨により被災した農地を復旧する工事です。　融雪等の水の影響から、現地の土質の品質確保に不足の日数を要し、工期内完成が困難になりました。 富山市議会及び国の承認を得たことから、令和８年５月２９日まで工期延期するものです。
32	2025011715	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.9	R8.3.30	株式会社杉山組	富山市　八尾町岩屋３０１番地	０７災３６１０－７００９八尾町下笹原用水路災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝２０ｍ 水路工　Ｎ＝１．０式 法面整形工　Ａ＝６６㎡	R8.3.10	R8.3.30	R8.4.30	2,123,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年４月３０日まで工期を延期するものです。
33	2025011763	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.19	R8.3.30	岡本工業株式会社	富山市　八尾町福島四丁目１６２番地	０５災３６１０－５０５０八尾町下笹原用水路災害復旧工事	富山市　八尾町下笹原　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１７ｍ ブロック積工　Ａ＝３４㎡ 水路工　Ｌ＝１７ｍ 法面整形工　Ａ＝２４㎡	R8.3.23	R8.3.30	R8.5.29	5,588,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年５月２９日まで工期を延期するものです。
34	2025011774	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.23	R8.3.30	八興土建株式会社	富山市　八尾町東布谷１５１４番地	０５災３６１０－５０９６八尾町青根農地災害復旧工事	富山市　八尾町青根　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝８ｍ フトン篭工（３段）　Ｌ＝２ｍ 法面整形工　Ａ＝３４㎡	R8.3.24	R8.3.30	R8.5.29	2,420,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年５月２９日まで工期を延期するものです。
35	2025011858	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.26	R8.3.30	北尾工業株式会社	富山市　八尾町西町１０５３番地	０５災３６１０－５０８１八尾町井栗谷農道災害復旧工事	富山市　八尾町井栗谷　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝１１．５ｍ ブロック積工　Ａ＝２４㎡ 法面整形工　Ａ＝４２㎡	R8.3.27	R8.3.30	R8.7.31	5,698,000		被災箇所は融雪の水等により現地の地盤状況が悪く、その対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。富山市議会及び国の予算繰越承認を受けたことから、令和８年７月３１日まで工期を延期するものです。
36	2025011888	農林水産部農林事務所農地林務課	R8.3.25	R8.3.30	八興土建株式会社	富山市　八尾町東布谷１５１４番地	０５災３６１０－５１０４八尾町新名用排水路災害復旧工事	富山市　八尾町新名　地内	土木	復旧延長　Ｌ＝３ｍ ブロック積工　Ａ＝５ｍ２ 法面整形工　Ａ＝７ｍ２	R8.3.26	R8.3.30	R8.5.29	2,849,000		本工事は、令和５年度の豪雨災害で被災した用排水路を復旧する工事です。 被災箇所では、融雪等の影響により地盤状況が悪く対応に不測の日数を要したため、工期内完成が困難になりました。国の承認を得たため、令和８年５月２９日まで工期延期するものです。